



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE GESTIÓN PARA ZONAS EN DESARROLLO EN MATERIA SOCIAL	x

Región: Atacama
 Nombre del Plan: Freirina Sustentable
 Fecha: 29-09-2023
 Mes que reporta: Julio 2023
 Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN	145
N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN	169
VALOR ORIGINAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$	113.720.587

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	3
N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS	3
N° TOTAL DE PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	22
N° TOTAL DE ETAPAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	22
N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIA	120
N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIA	144

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)	4%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)	9%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)

FUENTE FINANCIERA	MONTO TOTAL DEL PLAN (M\$)	MONTO AÑO VIGENTE (M\$)
⊖ PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)	1.432.950	696.800
⊖ FNDP	2.342.846	0
⊖ SECTORIAL	5.299.873	341.956
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	9.201.619	1.164.706

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)

N° TOTAL DE PROYECTOS	42
N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	4
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS	0
MONTO TOTAL EJECUTADO POR PARTIDA 31 EN PROYECTOS TERMINADAS (M\$)	0



FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN

FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA DIVISIÓN PLAN



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 29/09/2023

Mes que reporta: Julio 2023

Avance Técnico del Plan %: 4

Avance Financiero del Plan %: 9

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte Julio 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-09.08.2023: Se lleva a cabo asistencia técnica Subdere -Gore Atacama para revisar último informe del Plan.

-09.08.2023: En asistencia técnica con Subdere se envía correo a encargada de seguimiento de DIPIR, explicando diferencias para la IDI:

1.-CONSTRUCCION PASEO SAN FRANCISCO, FREIRINA, IDI 30135440-0, Reporte a junio 2023.

SIGFE 357.657

CHILEINDICA 479.454

GORE 384.638

2.- Mejoramiento Casa de la Cultura Freirina. ¿Tendrá gasto este año? Se programó 289.702, previa coordinación con DIPIR. Sin embargo, se encuentra en reevaluación.

-16.08.2023: Esta semana se trabaja en la coordinación de la jornada de Gobernanza del Plan de Rezago establecida para el 24 de agosto, en dependencias de la Municipalidad de Freirina. Se trabaja el programa en conjunto entre DIPLADE y Municipalidad de Freirina.

-17.08.2023: Se lleva a cabo la primera mesa de Convergencia, en el marco del convenio de colaboración entre Fundación Huella Local y Municipalidad de Freirina. La actividad fue gestionada por la Municipalidad de Freirina y se convocó al Gobierno Regional y a las empresas del sector. Parte importante de las iniciativas que se espera ser abordada en la mesa de Convergencia se encuentran en el plan de zona de rezago "Freirina Sustentable".

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

-Se mantiene No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada de algunos servicios públicos.

-La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

#MejoresRegiones



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances Julio 2023.

-Construcción Paseo San Francisco, Freirina; iniciativa con avance financiero por M\$1.700, en el mes reportado. El proyecto considera la ejecución de 5337 m² de intervención, mejorando la circulación peatonal de la calle peatonal 10, las escaleras existentes en pasaje Lourdes, Peatonal 11, Gabriela Mistral y Condell, incorporando accesibilidad universal. Se consideran pavimentos en hormigón, adoquín de hormigón y baldosa microvibrada tipo MINVU Táctil de espera. Además, incluye la incorporación de muros de contención, barandas, sombreaderos, mobiliario urbano inclusivo, máquinas de ejercicios inclusivos, áreas verdes e iluminación solar Led.

-Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina: La Unidad Formuladora estando en un proceso de una primera de licitación, advierte algunas diferencias en el itemizado, por lo tanto, se envía solicitud de modificaciones al GORE.



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances Julio 2023:

- Se revisa plataforma Chile indica y solo 1 de las iniciativas que cuentan con el descriptor **Territorios Rezagados, FNDR** presenta avance, se detallan a continuación:

Código	Tipología	Nombre de la Iniciativa	Forma Presupuestaria	Etapa	Sector	Unidad Técnica	Fuente de Financiamiento	Costo Total Ajustado	Estado Años Anteriores	Solicitado	Pagado Enero	Pagado Febrero	Pagado Marzo	Pagado Abril	Pagado Mayo	Pagado Junio	Pagado Julio
40013540	BP	Construcción Paseo San Francisco, Freirina	Proyectos (31.02)	Ejecución	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Municipalidad de Freirina	FNDR	1.754.920.927	744.150.206	1.070.770.661	0	104.135.146	1.700.000	125.160.461	125.136.461	94.616.214	1.700.000
40024751	BP	Reparación Ambulancia Piedad Nival Pedro Alberto Haredo Localidad Carrizalillo	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (28)	Ejecución	SAUD	Municipalidad de Freirina	FNDR	60.214.000	0	60.214.000	0	60.214.000	0	0	0	0	0
40030114	BP	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	Proyectos (31.02)	Ejecución	EDUCACION CULTURA Y PATRIMONIO	Municipalidad de Freirina	FNDR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
40030763	BP	Adquisición Camión Limpieza Fiscal, Comuna De Freirina	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (28)	Ejecución	MULTISECTORIAL	Municipalidad de Freirina	FNDR	157.132.000	0	157.132.000	0	0	0	0	0	0	0
40031773	BP	Transferencia Valoración De La Ortoplastia Para La Comuna De Freirina	A) Sector Privado (33.01)	Ejecución	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	Gobierno Regional Región de Aysén	FNDR	212.317.000	100.000.000	106.317.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	OTRO	Proyectos de inversión (31.02) Reparación CSD Los Definidos, Freirina	Proyectos (31.02)	Diseño	EDUCACION CULTURA Y PATRIMONIO	Junta Nacional de Jardines Infantiles	Sección Educación	63.353.363	3.353.363	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
40401702	BP	CONSTRUCCION PUEBLO MAITENCILLO Y ACCESOS	Proyectos (31.02)	Ejecución	TRANSPORTE	Comisión de Verdad y Reconciliación	Sección Obras Públicas	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0

- Minvu informa con fecha 29 de agosto lo siguiente:
 - 1)40013594** Actualización Plan Regulador comunal de Freirina. En desarrollo, avance 20%; Diagnóstico finalizado y aprobado; en proceso de Diagnóstico participativo
 Contrato 2: 2da parte de la consultoría PRC Freirina, se encuentra adjudicada a consultora Sur Plan Limitada, monto \$133.682.000; considera sectores Santa Rosa de Maitencillo, la Caleta Chañaral de Aceituno, Carrizalillo y Caleta Carrizalillo. Plazo 720 días corridos; iniciativa cofinanciada Sectorial- FNDR.
 Unidad Técnica es MINVU/ el financiamiento es mixto (sectorial -FNDR.) Licitación Actualización PRC de Freirina (ejecución), fue licitada y declarada desierta, (sin oferentes). Licitación Actualización PRC de Freirina (ejecución), fue licitada y declarada desierta, (sin oferentes). Licitado y Contratado el Levantamiento Cartográfico Base PRC Freirina. Empresa Consultora RASTER 4 SPA, Monto M\$32.590. En ejecución. Avance Cartografía 100%. Etapas de la cartografía, aprobadas.
 - 2)162196** Construcción 114 viviendas sector Vicuña Mackenna Alto Oriente, En ejecución avance 70%, con fecha de término inicial al 30.07.23, con prórroga al 30.12.23. **Se informa gasto de enero por M\$ 89.793**
 Con fecha de término inicial al 30.07.23, con prórroga al 30.12.23; para lograr el término, la empresa debe duplicar la M.O. Problemas con implementación obra ATO; en proceso búsqueda de solución más factible para reforzar obras anteriores
 - 3)19868/18140** Construcción Sitio Propio (DS10 Programa habitabilidad rural) Avances:
 Grupo Garra de León (4 beneficiarios); 100%, obras con recepción Serviu y en proceso de recepción DOM Grupo Unión Las Tablas Punta el Viento (7 beneficiarios); 100 %; obras con recepción Serviu y en proceso de recepción DOM. **Se informa gasto de abril por M\$34.457**
 - 4)30400053** Mejoramiento Eje Cívico Río de Janeiro. Nuevo monto de ejecución M\$1.821.369. Obra terminada en proceso de recepción.
 - 5) Parque 01 Parque Urbano Ribereño Freirina. Estudio de prefactibilidad "Diagnóstico Terreno Ribereño, Freirina", Monto Total M\$165.000, postulado en PEGIR 2024.
 - 06) Paseo 01 Construcción de Paseo Borde Quebrada Agua Salada II Etapa. El servicio informa considerar la realización de un ajuste al diseño (rediseño) financiamiento FNDR.
 - 07) 40014168 Mejoramiento EEPP y circuitos peatonales para la puesta en valor de casco histórico. Se amplía plazo de ejecución, nueva fecha de término 04.01.2023. Terminado.
 - 08) 40014168 Mejoramiento EEPP y circuitos peatonales para la puesta en valor de casco histórico. En propuesta de convenio de programación MINVU-GORE la etapa.



Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

-17.08.2023: Se realizan dos visitas a terreno: Construcción Sede Social Club de Rayuela Altiplano Sur y Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur. En adjuntos van Informes de Seguimiento Técnico-Visitas a Terreno respectivos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} \text{ejecutado} \text{dome} 1 - \text{totale} \text{ejecutado} \text{dome} 1) / \text{totale} \text{ejecutado} \text{dome} 1 * 100$

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

-24.08.2023: Se realiza jornada Gobernanza del Plan de Rezago en la Municipalidad de Freirina, desde las 10:00 am. El programa consideró: Acreditación, Palabras del Gobernador, Palabras del Alcalde de la Comuna, Orientaciones sobre la Nueva Política de Zonas de Desarrollo, Ex Plan de Rezago Jefe Unidad Territorios de Convergencia, SUBDERE, junto a su equipo, Logros/Desafíos Plan Rezago Freirina Sustentable, a cargo de la Municipalidad de Freirina y Diplade y finalmente Iniciativas del Plan en ejecución, experiencias de los sectores: Seremi Transporte: Subsidio de Transporte Público y su zona de expansión, Servicio Local de Educación Pública Huasco: Conservación Escuela Alejandro Noemi Huerta, MOP: Mejoramiento Ruta C-46 Vallenar Huasco (Tramo Nicolasa-Maitencillo) y Mejoramiento Ruta C-46 Nicolasa-Inicio Variante Huasco y Minvu: Eje Cívico Rio Janeiro/Actualización Plan Regulador Freirina.

La asistencia considera un total de 30 personas entre Seremias, Servicios públicos, Alcalde de la Comuna y equipo municipal, equipos de las Divisiones de Infraestructura y Transporte, Presupuesto e Inversión Regional, Planificación y Desarrollo (equipo organizador). Así como Consejeros Regionales, Concejales de la comuna y Consejeros de la Sociedad Civil. En total 33 personas asistieron y participaron en esta jornada, en la cual se tomaron algunos acuerdos:

1.- En atención al bajo avance del Plan, autoridades encabezadas por el Gobernador Regional, así como también por el Delegado Presidencial de la Provincia de Huasco, coinciden en la necesidad de acelerar la ejecución del gasto, para lo cual se requieren proyectos ejecutables, es decir que cuenten con aprobación MDS (Subtítulo 31 tradicional), aprobación GORE (Subtítulo 22 estudios, Subtítulo 31 Conservación y Subtítulo 33 Programas y FRIL) y aprobación Subdere (PMU).

2.- Se acuerdan realizar reuniones sectoriales para ir tratando con los servicios los problemas que han tenido en la formulación de las iniciativas, Delegado Presidencial de la Provincia de Huasco, ofrece su ayuda para congregarse a los servicios públicos.

3.- Una de las iniciativas que ha presentado dificultades y con una evidente molestia en la comunidad por su deficiente ejecución (además con accidente con resultado de muerte lamentablemente), lo cual fue representado por el Alcalde de la comuna, así como por concejales de la comuna, respecto de la idi 30081108 **Mejoramiento Ruta C-46 Nicolasa Variante Huasco**. Informan tanto el Director Provincial de Huasco como el Delegado Presidencial Provincial que está en trámite de toma de razón de la Contraloría la Liquidación de Contrato, una vez que aquello suceda, el MOP está en condición de declarar **emergencia de Contrato** lo cual permitiría abordar las obras más urgentes, esto es demarcaciones, señalizaciones, en el fondo obras de seguridad vial, lo cual por la condición de emergencia permitirá realizar estas obras más urgentes por trato directo.

4.- Otras problemáticas planteadas principalmente por concejales de la comuna, van en materia de educación, por estudiantes que pierden clases al tener que compartir jornadas, (jornadas mañana para liceo y jornada tarde escuela en Conservación), para zonas rurales un Liceo con visión rural, problemas en la Ruta C-500 y finalmente acelerar los plazos para ejecución del Plan.



5.- Alcalde de la Comuna plantea situación de la IDI 30400053 Mejoramiento Eje Cívico Rio de Janeiro, iniciativa que durante su ejecución el año pasado fue afectada por lluvias en el invierno, con la molestia de los vecinos. Representante de Seremi señala que hubo problemas en proyecto de aguas lluvias y algunas dificultades en accesibilidad universal y proyecto electricidad. Tema será visto por Seremía.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "REPUBLICA DE CHILE", "GOBIERNO REGIONAL DE ARAUCO", "DIPLOMA DE ATRIBUCIÓN TERRITORIAL", and "DIPLADE". Below the stamp, the text "FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A) PLAN" is printed.

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN