



*GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA  
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPTO. DE PRESUPUESTO*

# **INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL**

**Periodo Enero - Septiembre**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS FNDR 2019

<b>Ley de Presupuestos N° 21.125 para el año 2019</b>	<b>:</b>	<b>M\$</b>	<b>63.462.924</b>
<b>Rebajas Presupuestarios</b>			
Rebaja aporte fiscal (Emergencia)	:	M\$ -	3.173.096
(Bono Atacama)	:	M\$ -	627.516
<b>Incrementos Presupuestarios-Provisiones:</b>			
Puesta en Valor del Patrimonio	:	M\$	350.000
Eficiencia	:	M\$	2.219.854
Saneamiento	:	M\$	1.400.000

**PRESUPUESTO INGRESOS 2019 : M\$ 63.632.166**

## PRESUPUESTO DE GASTOS FNDR 2019

Resolución N°02 (CORE) del 16-01-2019	:	M\$	180.000
Resolución N°03 (CORE) del 06-03-2019	:	M\$	3.548.350
Resolución N°06 (CORE) del 08-03-2019	:	M\$	728.869
Resolución N°09 (CORE) de 23-04-2019	:	M\$	352.419
Resolución N°10 (CORE) de 23-04-2019	:	M\$	3.251.995
Resolución N°10 (CORE) de 23-04-2019	:	M\$	683.120
Resolución N°11 (CORE) de 17-05-2019	:	M\$	26.157.739
Resolución N°12 (CORE) de 24-05-2019	:	M\$	1.772.500
Resolución N°12 (CORE) de 24-05-2019	:	M\$	1.998.100
Resolución N°16 (CORE) de 25-06-2019	:	M\$	3.788.531
Resolución N°16 (CORE) de 25-06-2019	:	M\$	2.802.210
Resolución N°16 (CORE) de 25-06-2019	:	M\$	112.000
Resolución N°20 (CORE) de 20-08-2019	:	M\$ -	2.334.617
Resolución N°22 (CORE) de 30-08-2019	:	M\$	255.000
Resolución N°22 (CORE) de 30-08-2019	:	M\$	132.391
Resolución N°22 (CORE) de 30-08-2019	:	M\$	4.662.852
Resolución N°23 (CORE) de 04-09-2019	:	M\$ -	466.000
Resolución N°25 (CORE) de 17-09-2019	:	M\$	2.109.493
Proyectos/Fondos Nuevos Fuera de Convenios			49.734.952
Proyectos Nuevos Convenios (Creados 2019)	:	M\$	3.000.012
1.- TOTAL PROYECTOS NUEVOS	:	M\$	52.734.964
2.- TOTAL PROYECTOS DE ARRASTRE (Valor al 31/12/2018)	:	M\$	155.607.146
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTO APROBADO (1+2)</b>			<b>: M\$ 208.342.110</b>
<b>4.- PRESUPUESTO DE GASTO</b>			<b>: M\$ 63.632.166</b>
<b>5.- DEUDA FLOTANTE</b>			<b>: M\$ 1.000</b>
<b>6.- SALDO FINAL DE CAJA</b>			<b>: M\$ 0</b>
<b>6.- PRESUPUESTO DISP. PARA GASTO</b>			<b>: M\$ 63.631.166</b>
<b>7.- ARRASTRE APROBADO</b>			<b>: M\$ 144.710.944</b>

(A)

(A) Presupuesto Disponible para Gasto no considera Deuda Flotante y saldo Final de caja

**PPTO/GASTO FNDR 2019**

<b>SUBTITULO</b>	<b>PRESUPUESTO ( M\$)</b>	<b>GASTO (M\$)</b>	<b>%</b>
<b>22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>50.243</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24 TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>5.013.350</b>	<b>3.704.267</b>	<b>73,9</b>
<b>29 ADQUIS. ACT. NO FINANCIEROS</b>	<b>6.833.895</b>	<b>2.736.475</b>	<b>40,0</b>
<b>31 INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>36.494.572</b>	<b>28.670.875</b>	<b>78,6</b>
<b>33 TRANSF. CAPITAL</b>	<b>12.059.094</b>	<b>6.374.845</b>	<b>52,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.451.154</b>	<b>41.486.462</b>	<b>68,6</b>

Para la medición del Gasto la Dipres no incorpora los Subtitulo 32 (Prestamos),  
33-02 (Transferencia de capital al Gobierno Central) , 34 (Deuda Flotante) 35 (saldo final de caja)

**COMPROMISOS FNDR 2019-2021**

	<b>AÑO 2019</b> (M\$)	<b>AÑO 2020</b> (M\$)	<b>AÑO 2021</b> (M\$)
<b>ARRASTRE PROYECTOS 2018</b>	<b>155.607.146</b>	<b>151.618.942</b>	<b>-</b>
<b>APROB. CORE 2019</b>	<b>49.734.952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Res. N°02/19 (Programa de Empleo Inversión en la Comunidad Para el año 2019)	180.000		
Res. N°03/19 (Glosa 2.1 Actividades 6%) )	3.548.350		
Res. N°06/19 (Suplemento Reposición Biblioteca Pública, Chañaral)	728.869		
Res. N°09/19 (Creación, Desarrollo y Fortalecimiento Mipes de Atacama)	352.419		
Res. N°10/19 (Programas FIC 2019)	3.251.995		
Res. N°10/19 (Programa de Emprendimiento FOSIS-FNDR de la Región de Atacama)	683.120		
Res. N°11/19 (Varios)	26.157.739		
Res. N°12/19 (Programa Apoyo Productivo para la Pequeña Minería de la Región de Atacama)	1.772.500		
Res. N°12/19 (Apoyo al Fomento Pequeña Minería de la Región de Atacama)	1.998.100		
Res. N°16/19 (Varios)	3.788.531		
Res. N°16/19 (Programa Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería de la Región de Atacama)	2.802.210		
Res. N°16/19 (Construcción Piscina Temperada, Copiapó-Diseño)	112.000		
Res. N°20/19 (Deja sin efecto aprobación Construcción piscina temperada, Copiapó-Ejecución)	- 2.334.617		
Res. N°22/19 (Actualización Reposición Subcomisaría P.Leon Gallo, Copiapó)	255.000		
Res. N°22/19 (Conservación Unidad de atención Oncológica Hospital Regional de Coppó.)	132.391		
Res. N°22/19 ( Plan de Desarrollo Urbano Sector El Palomar.)	4.662.852		
Res. N°23/19 ( Modifica- Disminuye- Presupuesto Ccira.)	- 466.000		
Res. N°25/19 (Restauración Villa Viña de Cristo, Copiapó-Ejecución)	2.109.493		
<b>PROYECTOS CONVENIOS DE PROGRAMACION CREADOS 2019</b>	<b>3.000.012</b>		
Conv. Prog. Mejor. por un Desarrollo Habitacional equitativo y sustentable para Atacama	3.000.012		
<b>COMP. CONVENIOS PROGRAMACION</b>	<b>6.907.998</b>	<b>14.197.214</b>	<b>13.960.496</b>
Conv. Salud II Etapa	1.035.280	1.299.797	-
Conv. Prog. Mejor. Borde Costero y Const. Infraest. Portuaria P. Artesanal	892.718	777.417	2.699.496
Conv. Prog. Caminos Básicos, Mejor. y Conservación Vial para el Desarrollo de Atacama	4.980.000	7.120.000	6.261.000
Conv. Prog. Mejor. por un Desarrollo Habitacional Equitativo y Sustentable para Atacama	-	5.000.000	5.000.000
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>215.250.108</b>	<b>165.816.156</b>	<b>13.960.496</b>

<b>PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)</b>	<b>63.631.166</b>
----------------------------------	-------------------

INFORME GESTION PRESUPUESTARIA PROYECTOS F.N.D.R. 2019 - DESAGREGADO POR PROVINCIAS Y COMUNAS

Cód. Int.	Cód. BIP	Proyecto	Tipo	Comuna	Unidad Técnica	Monto CORE	Valor Actual	Variación (%)	Gasto Acum Dic. 2018	Gasto a Sept.	Saldo por Pagar	Provisión
02-364	30099767	Construcción Observatorio y Mirador Astronómico A. del Carmen	Proyecto	A. Carmen	M. A. Carmen	1.100.552	1.115.349	1%	752.043	0	363.306	
02-421	30066071	Reposición Edificio Municipal Alto del Carmen	Proyecto	A. Carmen	M. A. Carmen	2.712.972	2.759.789	2%	2.734.882	24.907	0	
02-422	30132303	Construcción Sistema de Alcantarillado, Alto del Carmen	Proyecto	A. Carmen	M. A. Carmen	1.143.994	1.143.994	0%	0	0	1.143.994	
02-423	30132296	Construcción Sistema de Alcantarillado San Felix, A. del Carmen	Proyecto	A. Carmen	M. A. Carmen	1.391.612	1.391.612	0%	0	0	1.391.612	
02-424	30132389	Construcción Sistema de Alcantarillado El Tránsito, Alto del Carmen	Proyecto	A. Carmen	Vial-M. A. Carr	2.118.239	2.251.357	6%	1.739.285	4.951	507.121	Sanea. Sanit.
02-436	30132132	Construcción Polideportivo El Tránsito Alto del Carmen	Proyecto	A. Carmen	IND	1.411.282	1.411.282	0%	10.700	0	1.400.582	FIRR
02-483	40000972	Reposición Complejo Deportivo Chanchoquín Chico, Alto del Carmen	Proyecto	A. Carmen	M. A. Carmen	474.948	499.506	5%	0	438.254	61.252	Recup. Daños
02-484	40000981	Reposición Cierre Perimetral, Sede Social Los Perales, Alto del Carmen	Proyecto	A. Carmen	M. A. Carmen	90.467	90.467	0%	43.522	43.522	3.423	Recup. Daños
02-529	30462629	Reposición Cancha de Fútbol, Conay, Alto del Carmen	Proyecto	A. Carmen	M. A. Carmen	432.084	465.818	8%	104.259	279.784	81.776	
02-542	40003934	Construcción Centro de Almacenaje y Emergencias, Alto Del Carmen	Proyecto	A. Carmen	M. A. Carmen	1.047.111	1.047.111	0%	0	0	1.047.111	
33-03-239	30365925	Transferencia Plan Turismo Rural de Alto del Carmen	Programa	A. Carmen	Sernatur	102.831	102.289	0%	102.289	0	0	Lib. Disp./PIRDT
33-03-240	30393674	Transferencia Desarrollo Sistemas Hortofrutícolas	Programa	A. Carmen	INDAP	410.291	410.291	0%	196.818	0	213.473	Lib. Disp./PIRDT
33-03-308	30486118	U. de Santiago de Chile-Vino Pajarete: Análisis Ampelográfico para Fortalecer	Programa	A. Carmen	USACH	149.980	149.980	0%	44.571	56.642	48.767	FIC
<b>TOTAL COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (M\$)</b>						<b>12.586.363</b>	<b>12.838.846</b>		<b>5.728.369</b>	<b>848.060</b>	<b>6.262.416</b>	
02-531	30123174	Ampliación Red de Alumbrado Público Distintos Sectores Freirina	Proyecto	Freirina	M. Freirina	739.255	700.282	-5%	196.815	503.467	0	
02-538	30463876	Normalización Posta Rural Localidad Carrizalillo, Freirina	Proyecto	Freirina	M. Freirina	273.848	263.847	-4%	0	0	263.847	
02-544	40004888	Reposición Plaza Villa Las Palmeras, Localidad de Maitencillo, Freirina	Proyecto	Freirina	M. Freirina	112.336	112.336	0%	0	0	112.336	
02-545	30132216	Construcción Pista Atlética Estadio Municipal de Freirina	Proyecto	Freirina	M. Freirina	566.285	566.285	0%	0	0	566.285	
02-561	30062899	Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno, Freirina	Diseño	Freirina	MOP OOPP	314.017	314.017	0%	0	8.330	305.687	
<b>TOTAL COMUNA DE FREIRINA (M\$)</b>						<b>2.005.741</b>	<b>1.956.766</b>		<b>196.815</b>	<b>511.797</b>	<b>1.248.155</b>	
02-446	30032937	Construcción Estadio Municipal de Huasco	Proyecto	Huasco	M. Huasco	4.584.686	4.691.120	2%	3.638.529	405.252	647.339	
02-468	30070199	Reposición Hospital Comunitario de Huasco	Proyecto	Huasco	Serv. Salud	16.215.945	16.414.777	1%	26.395	161.463	16.226.919	FAR
02-474	30132215	Construcción Casetas Sanit y Sist. Alcant La Arena, Comuna de Huasco	Proyecto	Huasco	M. Huasco	964.493	892.547	-7%	546.688	0	345.860	Sanea. Sanit.
02-480	30439572	Construcción Soluciones Sanit y Obras Complementarias Carrizal Bajo	Proyecto	Huasco	M. Huasco	4.255.713	3.895.711	-8%	673.630	1.799.117	1.422.965	Sanea. Sanit.
02-530	30124316	Construcción Parque Recreativo Huasco Bajo, Huasco	Proyecto	Huasco	M. Huasco	2.647.789	2.643.845	0%	589	729.137	1.914.119	
02-536	30088016	Mejoramiento Borde Costero Huasco	Proyecto	Huasco	MOP OOPP	469.340	469.340	0%	0	0	469.340	
02-546	30127921	Construcción Cierre y Sellado Vertedero de Huasco	Proyecto	Huasco	M. Huasco	654.117	654.117	0%	0	0	654.117	
02-547	30401272	Construcción Parque Río de Oro, Población Canto de Agua, Huasco	Proyecto	Huasco	Serviu	1.074.242	1.074.242	0%	0	0	1.074.242	
02-560	30259972	Construcción Centro Interpretación Ambiental Parque Nacional Llanos de Chajón	Diseño	Huasco	CONAF	56.635	56.635	0%	0	0	56.635	
22-001	30132046	Actualización y Desarrollo Plan Regulador Comuna de Huasco	Estudio	Huasco	M. Huasco	191.722	191.722	0%	159.876	0	31.846	
<b>TOTAL COMUNA DE HUASCO (M\$)</b>						<b>31.114.682</b>	<b>30.984.057</b>		<b>5.045.706</b>	<b>3.094.970</b>	<b>22.843.381</b>	
02-294	30076948	Construcción Centro Tecnológico Ambiental de Atacama, Vallenar	Proyecto	Vallenar	M. Vallenar	1.855.573	1.977.988	7%	1.444.947	0	533.041	
02-475	30264172	Construcción Soluciones Sanitaria Localidad de Cachiyuyo, Vallenar	Proyecto	Vallenar	M. Vallenar	2.696.451	2.931.759	9%	2.695.808	151.993	83.958	Sanea. Sanit.
02-481	30264173	Construcción Soluciones Sanitarias Localidad de Incahuasi, Vallenar	Proyecto	Vallenar	M. Vallenar	2.018.718	2.018.718	0%	0	554.997	1.463.721	Sanea. Sanit.
02-537	30484323	Conservación de Calles y Vías de Vallenar, Segunda Etapa	Proyecto	Vallenar	M. Vallenar	1.216.976	1.204.837	-1%	0	1.199.631	5.206	FAR
02-543	30124516	Reposición Escalinatas Altiplano Norte, II Etapa, Vallenar	Proyecto	Vallenar	M. Vallenar	921.831	921.831	0%	0	0	921.831	
<b>TOTAL COMUNA DE VALLENAR (M\$)</b>						<b>8.709.549</b>	<b>9.055.133</b>		<b>4.140.755</b>	<b>1.906.620</b>	<b>3.007.758</b>	

INFORME GESTION PRESUPUESTARIA PROYECTOS F.N.D.R. 2019 - DESAGREGADO POR PROVINCIAS Y COMUNAS

Cód. Int.	Cód. BIP	Proyecto	Tipo	Comuna	Unidad Técnica	Monto CORE	Valor Actual	Variación (%)	Gasto Acum Dic. 2018	Gasto a Sept.	Saldo por Pagar	Provisión	
34	02-471	30353380	Conservación de Caminos Básicos, 2016 - 2019, Provincia de Huasco	Proyecto	Prov. Hco	Vialidad	13.693.008	13.693.008	0%	5.176.967	1.870.602	6.645.439	FAR
35	33-01-302	30486470	INIA-Programa de Innovación en el Modelo de Negocios del Sector Oleícola	Programa	Prov. Hco	INIA	150.000	150.000	0%	146.373	3.627	0	FIC
36	33-01-327	40013465	Desarrollo de nuevos productos a partir del sello de origen Aceite de oliva de	Programa	Prov. Hco	U. Católica	126.000	126.000	0%	0	0	126.000	Lib. Disp./FIC
37	33-03-281	30432872	U. DE CHILE-Transferencia Desarrollo Red Agrometeorológica Huasco y Di	Programa	Prov. Hco	U. de Chile	149.800	149.800	0%	135.656	0	14.144	Lib. Disp./FIC
38	33-03-311	30484771	U. de Atacama- Desarrollo de Biotecnología de Sanatización y Producción d	Programa	Prov. Hco	UDA	126.352	126.352	0%	81.141	27.376	17.835	FIC
39	33-03-316	30486523	U. de Atacama-Geoturismo en el Valle del Huasco	Programa	Prov. Hco	UDA	30.686	30.686	0%	7.004	10.915	12.767	FIC
40	33-03-317	30486526	U. de Atacama-Laboratorio para el Estudio Hídrico de la Cuenca Uso Eficien	Programa	Prov. Hco	UDA	149.770	149.770	0%	98.652	18.415	32.703	FIC
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE HUASCO (M\$)</b>						<b>14.425.616</b>	<b>14.425.616</b>		<b>5.645.793</b>	<b>1.930.935</b>	<b>6.848.888</b>		
<b>TOTAL PROVINCIA DE HUASCO (M\$)</b>						<b>68.841.951</b>	<b>69.260.419</b>		<b>20.757.438</b>	<b>8.292.382</b>	<b>40.210.598</b>		
41	02-453	30273179	Ampliación y Adecuaciones Biblioteca Municipal de Caldera	Proyecto	Caldera	M. Caldera	330.006	330.006	0%	0	0	330.006	
42	02-456	30273124	Reposición Veredas Casco Antiguo Etapa VI Sector Centro Caldera	Proyecto	Caldera	M. Caldera	2.589.478	2.632.033	2%	2.581.750	50.283	0	
43	02-467	30082427	Mejoramiento Borde Costero Playa Brava y del Jefe, Caldera	Proyecto	Caldera	MOP OOPP	3.040.000	3.040.000	0%	1.234.353	3.636	1.802.011	FAR
44	02-479	30082431	Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Bahía Inglesa, Caldera	Proyecto	Caldera	MOP OOPP	500.000	490.010	-2%	0	0	490.010	
45	02-532	30484299	Mejoramiento Complejo Deportivo Las Dunas, Caldera	Proyecto	Caldera	M. Caldera	724.515	795.399	10%	149.967	529.920	115.512	
46	02-558	30352974	Conservación Ruta Costera C-10, Sector: Caldera - Barranquilla	Proyecto	Caldera	Vialidad	7.819.042	7.819.042	0%	0	0	7.819.042	
47	29-03-067	40009735	Adquisición Bus de Acercamiento Escolar	Proyecto	Caldera	Gob. Reg.	196.316	167.045	-15%	0	167.045	0	
48	29-03-070	40008936	Adquisición Maquinaria Relleno Sanitario	Proyecto	Caldera	Gob. Reg.	433.534	363.470	-16%	0	363.470	0	
<b>TOTAL COMUNA DE CALDERA (M\$)</b>						<b>15.632.891</b>	<b>15.637.005</b>		<b>3.966.070</b>	<b>1.114.355</b>	<b>10.556.581</b>		
49	02-297	30040024	Reposición Escuela D-34 Laura Robles S., Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	2.635.813	2.868.117	9%	2.633.464	0	234.653	FIE
50	02-337	30021129	Normalización Hospital Copiapó Etapas Constructivas 4° y 5°	Proyecto	Copiapó	Serv. Salud	6.859.832	6.915.894	1%	6.612.116	0	303.778	
51	02-362	30006920	Reposición Jardín Infantil (Integra) Corona del Inca Copiapó	Proyecto	Copiapó	Arquitectura	875.659	1.038.238	19%	1.002.675	20.414	15.149	
52	02-374	30091568	Reposición Escuela F-35 Fundación Paipote, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	18.322.672	18.372.773	0%	18.316.062	2.045	54.667	FIE
53	02-396	30107716	Construcción Escuela Multideficit Rudecindo Peña Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	3.609.445	3.609.191	0%	2.070.573	0	1.538.619	FIE
54	02-401	30086265	Construcción Pista de Atletismo Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	7.251.918	7.357.618	1%	4.081.173	2.065.719	1.210.726	FIRR
55	02-410	30072454	Reposición Cesfam Bernardo Mellibovsky, Copiapó	Diseño	Copiapó	M. Copiapó	153.814	132.881	-14%	52.695	2.050	78.136	
56	02-438	30137812	Conservación Calles y Vías Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	9.452.427	9.869.310	4%	7.920.594	1.744.079	204.636	Recup. Dañ/FAR
57	02-466	30132000	Construcción Piscina Temperada de la Comuna de Copiapó	Proyecto	Copiapó	IND	112.000	112.000	0%	0	0	112.000	
58	02-477	30480528	Conservación Infraestructura Recinto Medicina Universidad de Atacama, Co	Proyecto	Copiapó	UDA	872.838	849.852	-3%	845.523	4.329	0	
59	02-478	20183379	Restauración Casa Maldini, Copiapó	Proyecto	Copiapó	Arquitectura	1.622.677	1.682.042	0%	206.535	1.475.507	0	Valor Patrim.
60	02-482	30488519	Construcción Facultad de Medicina Universidad de Atacama, Copiapó	Diseño	Copiapó	Arquitectura	4.321.515	4.321.424	0%	4.050.520	43.318	227.586	
61	02-485	40000372	Mejoramiento Pasadas Peatonales Por Sobre Río Copiapó, Comuna de Cop	Diseño	Copiapó	Vialidad	21.546	21.546	0%	0	0	21.546	Recup. Daños
62	02-486	40000561	Reposición Plaza Acceso Norte (Deportistas) Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	328.649	310.483	-6%	270.123	40.360	0	Recup. Daños
63	02-487	40000536	Reposición Plaza Tantauca, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	246.569	267.302	8%	16.458	238.532	12.312	Recup. Daños
64	02-488	40000557	Reposición Plaza Licantamay, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	84.567	90.015	6%	0	50.394	39.621	Recup. Daños
65	02-489	40000564	Reparación Estadio Techado Orlando Guaita, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	1.753.381	1.581.028	-10%	0	347.912	1.233.116	Recup. Daños
66	02-491	40000527	Reposición Plaza Llanos de Algarrobal, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	146.317	151.967	4%	147.249	2.531	2.187	Recup. Daños
67	02-493	40000559	Reposición Plaza Los Aromos, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	257.792	259.883	1%	129.045	130.838	0	Recup. Daños
68	02-494	40000560	Reposición Plaza Pukara de La Chimba, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	298.747	322.492	8%	236.813	74.966	10.712	Recup. Daños
69	02-528	30440745	Reposición Infraestructura de Semáforos Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	2.476.765	2.476.765	0%	0	0	2.476.765	Recup. Daños
70	02-533	30072770	Construcción Subcomisaría Pedro León Gallo, Copiapó	Proyecto	Copiapó	Arquitectura	1.945.440	1.945.440	0%	1.658	0	1.943.782	
71	02-534	40000774	Conservación Centro Cultural Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	1.091.081	1.113.879	2%	74.715	338.836	700.327	
72	02-540	40000726	Reposición Plaza Villa Hoeschild Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	397.586	397.586	0%	0	0	397.586	
73	02-541	40000782	Reparación Sede Social Renacer de la Esperanza Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	67.225	67.225	0%	0	0	67.225	
74	02-548	4000727	Reposición Plaza Jotabeche, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	121.239	121.239	0%	0	0	121.239	
75	02-549	40004719	Mejoramiento Parque El Pretil I Etapa, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	4.904.199	4.904.199	0%	0	0	4.904.199	

INFORME GESTION PRESUPUESTARIA PROYECTOS F.N.D.R. 2019 - DESAGREGADO POR PROVINCIAS Y COMUNAS

Cód. Int.	Cód. BIP	Proyecto	Tipo	Comuna	Unidad Técnica	Monto CORE	Valor Actual	Variación (%)	Gasto Acum Dic. 2018	Gasto a Sept.	Saldo por Pagar	Provisión	
76	02-550	40002450	Reposición Plaza Mandiola Estación Paipote-Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	144.718	144.718	0%	0	0	144.718	
77	02-551	40002451	Reposición Plaza Ignacio Carrera Pinto-Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	331.968	331.968	0%	0	0	331.968	
78	02-568	30262523	Restauración Villa Viña de Cristo, Copiapó	Proyecto	Copiapó	Arquitectura	2.109.493	2.109.493	0%	0	0	2.109.493	
79	02-603	30081610	Construcción Macro Urbanización Llanos de la Candelaria, Copiapó	Diseño	Copiapó	Minvu	92.126	100.926	10%	55.704	0	45.222	
80	29-03-060	40001624	Adquisición Camión Aljibe Copiapó	Proyecto	Copiapó	Gob. Reg.	99.343	84.697	-15%	0	84.697	0	
81	29-03-069	40008977	Adquisición Camiones y Maquinarias Dirección de Operaciones I.M. Copiapó	Proyecto	Copiapó	Gob. Reg.	455.534	522.258	15%	0	251.061	271.197	
82	29-04-011	30480532	Adquisición Mobiliario Carrera Medicina UDA Atacama, Copiapó	Proyecto	Copiapó	UDA	498.191	498.191	0%	349.992	34.853	113.346	
83	29-05-015	30480538	Adquisición Máquinas y Equipos Carrera Medicina UDA Atacama, Copiapó	Proyecto	Copiapó	UDA	1.635.182	1.635.182	0%	945.425	92.811	596.946	
84	29-06-001	30137814	Reposición Computadores Escuelas y Liceos, Copiapó	Proyecto	Copiapó	M. Copiapó	848.916	848.916	0%	0	0	848.916	
85	29-06-002	30480542	Adquisición Eq. Computación y Periféricos Carrera Medicina UDA Copiapó	Proyecto	Copiapó	UDA	442.994	442.994	0%	247.720	173.145	22.129	
<b>TOTAL COMUNA DE COPIAPO (M\$)</b>						<b>76.890.178</b>	<b>77.879.733</b>		<b>50.266.832</b>	<b>7.218.396</b>	<b>20.394.504</b>		
86	02-393	30081300	Reposición Plazoleta San Antonio, Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	Serviu	139.120	138.928	0%	4.027	0	134.901	
87	02-498	40000371	Mejoramiento Pasadas Peatonales por Sobre Río Copiapó, Comuna de Tierra Amarilla	Diseño	T. Amarilla	Vialidad	21.546	21.546	0%	0	0	21.546	Recup. Daños
88	02-499	40001161	Reposición Parque Torreblanca Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	733.383	737.309	1%	0	737.309	0	Recup. Daños
89	02-500	40001138	Reposición Cierre Perimetral Estadio Eladio Rojas Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	182.801	182.801	0%	0	0	182.801	Recup. Daños
90	02-501	40001288	Reposición Estadio Eladio Rojas Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	1.765.691	1.765.691	0%	0	1.763.787	1.904	Recup. Daños
91	02-502	40001222	Reposición de Soleras y Veredas Sectores Aluvionados Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	126.178	131.164	4%	0	131.164	0	Recup. Daños
92	02-503	40001140	Reparación Casa del Deportista Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	120.254	118.513	-1%	0	100.066	18.447	Recup. Daños
93	02-504	40001155	Reposición Plaza Balmaceda Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	387.874	379.488	-2%	55.988	323.500	0	Recup. Daños
94	02-505	40001135	Reparación Cementerio Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	315.729	313.565	-1%	93.504	220.061	0	Recup. Daños
95	02-535	30096128	Reposición Edificio Consistorial Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	Arquitectura	7.252.624	7.252.624	0%	0	99.988	7.152.636	
96	02-552	40001160	Reparación Multicancha Sector Los Mineros Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	68.043	68.043	0%	0	0	68.043	
97	02-553	40001156	Reparación Sede Comunitaria Hermanos Carrizo Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	95.979	95.979	0%	0	0	95.979	
98	02-554	40001159	Reparación Paseo Peatonal Alto Melendez Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	M. T. Amarilla	176.832	176.832	0%	0	0	176.832	
99	02-555	40009168	Mejoramiento Puente Amolanas en Ruta C-447, Comuna de Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	Vialidad	304.429	304.429	0%	0	0	304.429	
100	02-556	40009169	Mejoramiento Puente Tirado, Localidad de Pabellón, Comuna de Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	Vialidad	427.500	427.500	0%	0	0	427.500	
101	29-03-055	40000992	Adquisición Camión Multipropósito Tierra Amarilla	Proyecto	T. Amarilla	Gob. Reg.	279.282	279.282	0%	0	0	279.282	
102	29-03-066	40009748	Adquisición Bus Traslado Escolar	Proyecto	T. Amarilla	Gob. Reg.	196.452	167.045	-15%	0	167.045	0	
<b>TOTAL COMUNA DE TIERRA AMARILLA (M\$)</b>						<b>12.593.717</b>	<b>12.560.740</b>		<b>153.519</b>	<b>3.542.921</b>	<b>8.864.300</b>		
103	02-470	30353379	Conservación de Caminos Básicos, 2016 - 2019, Provincia de Copiapó	Proyecto	Prov. Coppel	Vialidad	12.386.970	12.386.970	0%	5.731.495	5.707.799	947.676	FAR
104	33-03-336	40013408	GECOTUR potenciando el patrimonio geológico y geoturismo en el valle del río Copiapó	Programa	Prov. Coppel	UDA	72.765	72.765	0%	0	0	72.765	Lib. Disp./FIC
105	33-03-337	40013522	Núcleos educativos regionales en ciencias, tecnología y sociedad (fic-educts)	Programa	Prov. Coppel	UDA	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
106	33-03-338	40013542	Desarrollo de estación modular de acuicultura utilizando ernc fic ema-solar	Programa	Prov. Coppel	UDA	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE COPIAPO (M\$)</b>						<b>12.759.735</b>	<b>12.759.735</b>		<b>5.731.495</b>	<b>5.707.799</b>	<b>1.320.441</b>		
<b>TOTAL PROVINCIA DE COPIAPO (M\$)</b>						<b>117.876.521</b>	<b>118.837.213</b>		<b>60.117.917</b>	<b>17.583.470</b>	<b>41.135.826</b>		
107	02-418	30081265	Reposición Paseo Arturo Prat, Chañaral	Diseño	Chañaral	Minvu	35.315	34.315	-3%	24.000	0	10.315	
108	02-454	30132180	Reposición Plaza de Armas Manuel Antonio Matta, Chañaral	Diseño	Chañaral	M. Chañaral	64.513	64.500	0%	38.700	0	25.800	
109	02-476	30403478	Normalización Posta Salud Rural El Salado, Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	300.890	318.482	6%	226.749	80.021	11.711	
110	02-518	40000368	Mejoramiento Pasadas Peatonales por Sobre Río Salado, Comuna de Chañaral	Proyecto	Chañaral	Vialidad	31.806	31.806	0%	0	0	31.806	Recup. Daños
111	02-519	40000860	Reparación Junta de Vecinos N°5, Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	77.684	74.168	-5%	31.839	42.328	0	Recup. Daños
112	02-520	40001100	Reposición Semáforos Intersección Conchuelas con Merino Jarpa, Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	59.006	58.517	-1%	26.192	0	32.324	Recup. Daños
113	02-521	40000864	Reparación Junta de Vecinos N°2 Conchuelas, Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	43.253	42.543	-2%	28.236	10.011	4.296	Recup. Daños
114	02-522	40001143	Construcción Muros de Contención de Mitigación Sector Vicuña Mackenna, Comuna de Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	653.505	713.114	9%	159.212	534.784	19.118	Recup. Daños
115	02-523	40000862	Reparación Sede de Discapacitados, Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	75.828	80.980	7%	37.262	30.237	13.481	Recup. Daños



INFORME GESTION PRESUPUESTARIA PROYECTOS F.N.D.R. 2019 - DESAGREGADO POR PROVINCIAS Y COMUNAS

Cód. Int.	Cód. BIP	Proyecto	Tipo	Comuna	Unidad Técnica	Monto CORE	Valor Actual	Variación (%)	Gasto Acum Dic. 2018	Gasto a Sept.	Saldo por Pagar	Provisión	
116	02-524	40001152	Reposición Muros de Contención Calle Conchuelas, Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	354.951	345.790	-3%	116.188	124.523	105.079	Recup. Daños
117	02-525	40001096	Reposición Plaza de Juegos Pasaje General Bonilla, Sector Conchuelas, Ch	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	96.431	96.333	0%	30.254	66.079	0	Recup. Daños
118	02-526	30484287	Reposición Biblioteca Pública, Chañaral	Proyecto	Chañaral	Arquitectura	3.105.456	3.133.355	1%	3.266	439.927	2.690.163	Recup. Daños
119	02-539	30036874	Reposición Edificio Consistorial Chañaral	Proyecto	Chañaral	Arquitectura	1.297.989	1.297.989	0%	0	0	1.297.989	
120	02-564	40001149	Construcción Muros de Contención, Area Comercial Calle Pedro Luján, El Sa	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	369.728	369.728	0%	0	0	369.728	
121	02-565	30264679	Mejoramiento Plaza Manutara, Sector Aeropuerto, Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	388.265	388.265	0%	0	0	388.265	
122	02-566	30462874	Mejoramiento Plaza Aeropuerto, Chañaral	Proyecto	Chañaral	M. Chañaral	425.997	425.997	0%	0	0	425.997	
123	29-03-049	40001264	Adquisición Maquinas y Camiones de Emergencia, Chañaral	Proyecto	Chañaral	Gob. Reg.	433.915	433.915	0%	364.001	0	69.914	Recup. Daños
124	29-03-050	40001292	Adquisición Barredora de Calles, Comuna de Chañaral	Proyecto	Chañaral	Gob. Reg.	181.344	181.344	0%	0	0	181.344	Recup. Daños
125	29-03-065	30127960	Adquisición Bus Escuela Pedro Lujan El Salado	Proyecto	Chañaral	Gob. Reg.	196.452	167.045	-15%	0	167.045	0	
<b>TOTAL COMUNA DE CHAÑARAL (M\$)</b>							<b>8.192.328</b>	<b>8.258.185</b>		<b>1.085.900</b>	<b>1.494.955</b>	<b>5.677.330</b>	
126	02-472	30076167	Reposición Hospital Comunitario Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	Serv. Salud	10.471.162	10.567.688	1%	18.367	0	10.549.321	
127	02-506	40000366	Mejoramiento Pasadas Peatonales por Sobre Río Salado, Comuna de Diego	Diseño	D. Almagro	Vialidad	21.546	21.546	0%	0	0	21.546	Recup. Daños
128	02-507	40000867	Reposición Veredas Av. Matta, Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	87.486	86.603	-1%	63.299	22.428	876	Recup. Daños
129	02-508	40000878	Reposición Plazoleta y Techado Cancha Pob. Rafael Torreblanca, Diego de	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	149.261	149.261	0%	1.026	0	148.235	Recup. Daños
130	02-509	30459433	Reposición Plaza de Armas Salvador Allende D. de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	811.652	811.024	0%	1.026	190.288	619.710	Recup. Daños
131	02-510	40000743	Reposición Pavimentos Centro Estación, Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	508.468	536.420	5%	120.103	416.317	0	Recup. Daños
132	02-511	40000977	Construcción Pavimentos Pob. Los Héroes, Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	280.336	247.394	-12%	1.026	245.461	907	Recup. Daños
133	02-512	30479994	Reposición Pavimentos Población Torreblanca, Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	564.427	618.159	10%	1.026	575.158	41.975	Recup. Daños
134	02-513	40000792	Reposición Cubierta y Cancha de Pasto Sintético Escuela Sara Cortes, Dieg	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	149.448	154.387	3%	76.176	78.211	0	Recup. Daños
135	02-514	30479997	Reposición Pavimentos Población Villa 4 de Octubre, D. Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	415.110	442.490	7%	87.744	352.885	1.861	Recup. Daños
136	02-515	40000902	Reposición Pav. Pob. José Miguel Carrera, Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	643.957	643.957	0%	1.026	0	642.931	Recup. Daños
137	02-516	40000879	Reposición Sede Social Población Torreblanca, Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	136.754	136.634	0%	1.000	135.634	0	Recup. Daños
138	02-517	40001056	Reposición Pavimentos Poblaciones Ribera Sur Río Salado, Diego de Almag	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	956.707	1.048.969	10%	250.183	790.778	8.008	Recup. Daños
139	02-562	40000983	Reposición Alumbrado Comuna de Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	1.277.513	1.277.513	0%	0	0	1.277.513	
140	02-563	40004902	Construcción Relleno Sanitario de Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	1.327.028	1.327.028	0%	0	0	1.327.028	
141	29-03-059	40003044	Reposición Maquinarias y Camiones de Emergencia, Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	M. D. Almagro	372.143	366.946	-1%	294.786	0	72.160	Recup. Daños
142	29-03-061	40008112	Adquisición Barredora de Calles, Comuna Diego de Almagro	Proyecto	D. Almagro	Gob. Reg.	181.344	181.344	0%	0	0	181.344	
143	29-03-068	40009705	Adquisición Bus de Acercamiento Escolar, Municipalidad de Diego de Almag	Proyecto	D. Almagro	Gob. Reg.	196.452	167.045	-15%	0	167.045	0	
144	33-03-330	40013437	Innovación social en diego de Almagro con museografía digital	Programa	D. Almagro	U. Valparaíso	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
<b>TOTAL COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO (M\$)</b>							<b>18.700.794</b>	<b>18.934.407</b>		<b>916.788</b>	<b>2.974.204</b>	<b>15.043.415</b>	
145	02-559	30353373	Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2019-2020, Provincia de	Proyecto	Prov. Chañ	Vialidad	2.920.713	2.920.713	0%	0	0	2.920.713	
146	33-01-306	30486484	Pontificia U. Católica de Chile-Diseño de una Ruta Turística y Plan Estratégic	Programa	Prov. Chañ	U. Católica	149.485	149.485	0%	113.231	36.254	0	FIC
147	33-03-310	30486472	U. de Valparaíso-Diversificación de la Oferta de TIE Basada en Tecnología R	Programa	Prov. Chañ	U. Valparaíso	150.000	149.983	0%	124.849	25.133	0	FIC
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE CHAÑARAL (M\$)</b>							<b>3.220.198</b>	<b>3.220.181</b>		<b>238.080</b>	<b>61.387</b>	<b>2.920.713</b>	
<b>TOTAL PROVINCIA DE CHAÑARAL (M\$)</b>							<b>30.113.320</b>	<b>30.412.774</b>		<b>2.240.769</b>	<b>4.530.546</b>	<b>23.641.459</b>	
148	02-415	30128427	Mejoramiento Sist. Radiocomunicación Parques Nacionales Atacama	Proyecto	Regional	CONAF	549.829	549.752	0%	140.184	111.057	298.512	
149	02-440	30127041	Construcción Sistema de Alerta y Alarma Sonoro, Región de Atacama	Proyecto	Regional	ONEMI	2.672.153	2.672.153	0%	0	0	2.672.153	FIRR
150	02-527	30356572	Construcción Museo Regional de Atacama, Copiapó	Proyecto	Regional	Arquitectura	7.086.663	7.086.663	0%	17.267	0	7.069.396	
151	02-557	30353376	Conservación Caminos Básicos Región de Atacama 2019-2020	Proyecto	Regional	Vialidad	4.410.520	4.410.520	0%	0	0	4.410.520	
152	02-567	40016647	Conservación Unidad de Atención Oncológica Hospital Regional de Copiapó	Proyecto	Regional	Serv. Salud	132.391	132.391	0%	0	0	132.391	
153	22-002	30138681	Diagnóstico Levantamiento Información para la Elaboración del PROT	Programa	Regional	Gob. Reg.	175.506	175.506	0%	0	0	175.506	
154	24-01-006		Corporación para la Competitividad e Innovación Región de Atacama-2015	Programa	Regional	CCIRA	2.747.153	2.747.153	0%	2.227.681	269.471	250.000	
155	24-01-006		Corporación para la Competitividad e Innovación Región de Atacama-2019	Programa	Regional	CCIRA	2.765.913	2.299.913	-17%	0	1.141.000	1.158.913	

INFORME GESTION PRESUPUESTARIA PROYECTOS F.N.D.R. 2019 - DESAGREGADO POR PROVINCIAS Y COMUNAS

Cód. Int.	Cód. BIP	Proyecto	Tipo	Comuna	Unidad Técnica	Monto CORE	Valor Actual	Variación (%)	Gasto Acum Dic. 2018	Gasto a Sept.	Saldo por Pagar	Provisión
156	24-01-100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 - Sector Privado	Programa	Regional	Gob. Reg.	2.675.335	2.672.759	0%	0	2.293.796	378.963	
157	24-03-100	Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 - A Otras Entidades Públicas	Programa	Regional	Gob. Reg.	875.791	875.791	0%	0	0	875.791	
158	29-03-057	30470534 Reposición Parque Vehicular PDI Atacama	Proyecto	Regional	PDI	609.927	609.927	0%	0	0	609.927	Recup. Daños
159	29-03-058	40001291 Reposición de Vehículos Policiales para III Zona de Carabineros Atacama	Proyecto	Regional	Carabineros	801.561	838.094	5%	0	695.524	142.570	
160	29-03-064	Reposición Equipamiento Vehicular Red Asistencial Atacama	Proyecto	Regional	Gob. Reg.	720.902	720.902	0%	314.160	261.800	144.942	
161	29-04-012	30367184 Reposición Equipamiento Especialidades y Subespecialidades HRC	Proyecto	Regional	Serv. Salud	539.778	547.465	1%	129.399	32.963	385.103	
162	29-05-016	30367184 Reposición Equipamiento Especialidades y Subespecialidades HRC	Proyecto	Regional	Serv. Salud	2.220.896	2.213.209	0%	1.197.522	76.969	938.718	
163	33-001	40008343 Adquisición Vehículos de Rescate de Primera Intervención Junta de Bomberos	Proyecto	Regional	Bomberos	2.037.768	2.037.768	0%	0	2.037.768	0	
164	33-01-10	Aplicación Letra a) Artículo Cuarto Transitorio Ley 20.378	Programa	Regional	Gob. Reg.	6.114.702	6.114.702	0%	1.856.450	2.203.340	2.054.912	FAR
165	33-01-293	30481944 Innovación Agrícola y Desarrollo Tecnológico para la Región de Atacama	Programa	Regional	FIA	325.500	325.500	0%	81.375	0	244.125	FIC
166	33-01-298	30486116 U. Austral de Chile-Repoblamiento Huiro Negro	Programa	Regional	U. Austral	134.385	134.385	0%	129.166	5.219	0	FIC
167	33-01-300	30486379 INIA-Generación Sistemas Alerta de Establecimiento, D° y Control Lobesía E	Programa	Regional	INIA	119.509	119.509	0%	113.668	5.841	0	FIC
168	33-01-301	30486380 INIA-Aplicación de Sistema Temprana y Control de Bajo Impacto Ambiental	Programa	Regional	INIA	142.784	142.784	0%	139.600	3.184	0	FIC
169	33-01-303	30486475 Fundación CSIRO Chile Research-Sim Copiapó. Modelación Participativa pa	Programa	Regional	Fund. Csiro	149.075	149.075	0%	140.625	8.450	0	FIC
170	33-01-305	30486479 U. de Concepción-Valoración de la Brea Proveniente de la Región de Atacama	Programa	Regional	U. Concepción	95.794	95.794	0%	91.596	4.198	0	FIC
171	33-01-324	40013590 Desafío Silicon Valley promoción del emprendimiento e innovación	Programa	Regional	U. Católica	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
172	33-01-325	40013444 Conciencia lab Caldera; Innovación, desarrollo local y productividad	Programa	Regional	U. Católica	97.500	97.500	0%	0	0	97.500	Lib. Disp./FIC
173	33-01-326	40013649 Copiapó capital del desierto de Atacama. Estrategia para la puesta en valor	Programa	Regional	U. Católica	149.972	149.972	0%	0	0	149.972	Lib. Disp./FIC
174	33-01-328	40013472 Smart data turismo Atacama	Programa	Regional	INACAP	148.316	148.316	0%	0	0	148.316	Lib. Disp./FIC
175	33-01-329	40013671 Monitoreo vía web de biomasa y distribución de algas pardas	Programa	Regional	U.C. del Norte	129.712	129.712	0%	0	0	129.712	Lib. Disp./FIC
176	33-02-006	Subsecretaría del Trabajo	Programa	Regional	Subs. del Trab.	180.000	180.000	0%	0	180.000	0	
177	33-02-024	Serviu III Región	Proyecto	Regional	Serviu	19.974.021	19.974.021	0%	1.974.002	3.000.012	15.000.007	
178	33-03-207	30132211 Difusión Fortalecimiento Exportador de la PIMEX de la Región de Atacama	Programa	Regional	Pro-Chile	511.264	511.264	0%	506.961	0	4.303	
179	33-03-208	30134923 Protección Area Marina Protegida de Múltiples Usos, I. Grande Atacama	Programa	Regional	Seremi Medio A	835.879	835.879	0%	524.301	90.024	221.554	
180	33-03-211	30131708 Subsec. de Telecom.-Servicios de Telecomunicaciones para Zonas WIFI	Programa	Regional	Subtel	80.457	80.457	0%	0	0	80.457	
181	33-03-213	30171674 Programa Transferencia Fomento Productivo para Desarrollo de la Pesca Ar	Programa	Regional	Subs. Pesca	450.000	450.000	0%	413.273	0	36.727	
182	33-03-214	30137405 SERNAM-Programa Capacitación, Especialización y Calificación de Mujeres	Programa	Regional	Sernam	348.633	338.943	-3%	338.943	0	0	
183	33-03-235	30394426 Transferencia para la Inversión y Fomento al Riego, Drenaje y Fortalecimien	Programa	Regional	CNR	4.500.000	4.500.000	0%	2.773.840	828.152	898.009	Recup. Daños
184	33-03-236	30394372 Transferencia para el Desarrollo y Fomento Pesca Artesanal en la Región de	Programa	Regional	SERNAPESCA	735.180	735.180	0%	252.715	102.756	379.709	Recup. Daños
185	33-03-243	30393722 Transferencia Mejoramiento de la Productividad de Huertos Frutícolas	Programa	Regional	INDAP	307.188	307.188	0%	185.577	0	121.611	Lib. Disp./PIRDT
186	33-03-259	30304272 Transferencia Activación Científica Tecnológica Sist. Reg. Innovación	Programa	Regional	Conicyt	909.563	909.563	0%	756.568	4.856	148.139	Lib. Disp./FIC
187	33-03-268	30337509 Inventario de Glaciares y Otras Reservas Hídricas Criosféricas de la III Regi	Programa	Regional	UDA	131.498	131.498	0%	106.649	0	24.849	Lib. Disp./FIC
188	33-03-270	30337582 Desarrollo y Comprobación de la Viabilidad del Uso de Membranas Conduct	Programa	Regional	UDA	23.098	23.098	0%	10.121	0	12.976	FIC
189	33-03-272	30338077 Fomento de la Productividad del Sector Pesquero Artesanal	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	143.793	0	6.207	FIC
190	33-03-273	30337272 Desarrollo Tecnológico del Cultivo a Pequeña Escala para Corvina en la Reg	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	142.853	0	7.147	FIC
191	33-03-274	30421746 Transferencia Fortalecimiento Innovación y Emprendimiento de MIPES	Programa	Regional	SERCOTEC	1.220.940	1.220.940	0%	789.819	0	431.121	FIC
192	33-03-279	30432672 U. ANTOF-Transferencia Valorización Económica Sustentable Altoandino At	Programa	Regional	U. Antofagasta	142.910	142.910	0%	132.593	0	10.317	Lib. Disp./FIC
193	33-03-280	30432824 U. DE CHILE-Transferencia Investigación Aplicada Portainjerto Uva de Mesa	Programa	Regional	U. de Chile	148.966	148.966	0%	141.585	0	7.381	Lib. Disp./FIC
194	33-03-283	30432925 UDA-Transferencia Formación Capital Humano Avanzado en Salud	Programa	Regional	UDA	149.750	149.750	0%	146.620	0	3.130	Lib. Disp./FIC
195	33-03-284	30432928 UDA-Transferencia Programa de Acuicultura Pequeña Escala Ostión Ostra	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	134.856	0	15.144	Lib. Disp./FIC
196	33-03-285	30432984 UDA-Transferencia Desarrollo KIT de Identificación Genética (ADN Vegetal)	Programa	Regional	UDA	97.564	97.431	0%	97.431	0	0	Lib. Disp./FIC
197	33-03-286	30432986 UDA-Transferencia Elaboración Productos Consumo Humano con Algas Par	Programa	Regional	UDA	148.310	148.310	0%	147.553	0	757	Lib. Disp./FIC
198	33-03-287	30432988 UDA-Transferencia Creación Geoparque del Desierto y Costas de Atacama	Programa	Regional	UDA	80.550	80.550	0%	47.817	0	32.733	Lib. Disp./FIC
199	33-03-288	30432992 UDA-Transferencia Laboratorio Síntesis Química LABSYQ	Programa	Regional	UDA	38.810	38.810	0%	24.662	0	14.148	Lib. Disp./FIC
200	33-03-289	30432995 UDA-Transferencia Aumento Capital Humano Avanzado en la Región de Ata	Programa	Regional	UDA	71.100	71.100	0%	59.334	0	11.766	Lib. Disp./FIC
201	33-03-290	30433072 UDA-Transferencia Desarrollo de Nueva Tecnología Cultivo Semillas Ostión	Programa	Regional	UDA	150.000	149.757	0%	149.757	0	0	Lib. Disp./FIC
202	33-03-294	30481936 Transferencia Tecnológica para la Diversificación Productiva	Programa	Regional	INNOVA CHILE	189.000	189.000	0%	115.402	1.193	72.405	FIC
203	33-03-295	30481928 Fortalecimiento de la Competitividad y el Emprendimiento Innovador	Programa	Regional	CORFO	567.000	567.000	0%	390.231	170.425	6.344	FIC
204	33-03-296	30481939 Promoción de la Investigación e Innovación en la Región de Atacama	Programa	Regional	Conicyt	208.215	208.215	0%	28.131	4.279	175.805	FIC

INFORME GESTION PRESUPUESTARIA PROYECTOS F.N.D.R. 2019 - DESAGREGADO POR PROVINCIAS Y COMUNAS

Cód. Int.	Cód. BIP	Proyecto	Tipo	Comuna	Unidad Técnica	Monto CORE	Valor Actual	Variación (%)	Gasto Acum Dic. 2018	Gasto a Sept.	Saldo por Pagar	Provisión	
205	33-03-297	30485628	Emergencia Asistencia a la Pequeña y Minería Artesanal de la Región de Atacama	Programa	Regional	Subs. Minería	600.000	600.000	0%	465.441	124.690	9.869	Recup. Daños
206	33-03-309	30486377	U. de Antofagasta-Evaluación del Estado de la Pesquería del Recurso Algas	Programa	Regional	U. Antofagasta	135.910	135.910	0%	100.924	13.018	21.968	FIC
207	33-03-312	30486489	U. de Atacama- Desarrollo de Tecnología Innovadora para Producción de C	Programa	Regional	UDA	140.338	140.338	0%	71.320	35.645	33.373	FIC
208	33-03-313	30486490	U. de Atacama-Continuidad de Programa de Acuicultura a Pequeña Escala (	Programa	Regional	UDA	149.970	149.970	0%	111.764	38.206	0	FIC
209	33-03-314	30486516	U. de Atacama-Soluciones Acidas de Fundición: Una Fuente Alternativa de A	Programa	Regional	UDA	127.250	127.250	0%	83.846	26.224	17.180	FIC
210	33-03-315	30486519	U. de Atacama-Sistema Eficiente de Captación de Agua para Disminuir la Es	Programa	Regional	UDA	80.101	80.101	0%	65.014	9.862	5.225	FIC
211	33-03-318	30378122	Turismo Rural Llanos de Challe-Total	Programa	Regional	Sernatur	72.476	72.476	0%	26.500	0	45.976	Lib. Disp./PIRDT
212	33-03-319	4000430	Fortalecimiento de la Competitividad Exportadora de la Región de Atacama	Programa	Regional	Pro-Chile	497.100	497.100	0%	0	104.630	392.470	
213	33-03-320	30460065	Asistencia Técnica y Fomento Productivo Pequeña Minería Artesanal	Programa	Regional	Subs. Minería	1.198.614	1.198.614	0%	0	79.125	1.119.489	
214	33-03-321	40007189	Difusión y Promoción Turística de la Región de Atacama	Programa	Regional	Sernatur	230.000	253.000	10%	70.000	62.681	120.319	
215	33-03-322	40007459	Fortalecimiento de la Competitividad Territorial Innovación y el Emprendimie	Programa	Regional	CORFO	1.963.500	1.963.500	0%	0	232.718	1.730.782	FIC
216	33-03-323	40007460	Difusión Tecnológica y Bienes Públicos Estratégicos para la Innovación	Programa	Regional	Innova-Corfo	525.000	525.000	0%	0	0	525.000	FIC
217	33-03-331	40013379	Sistema de monitoreo en tiempo real de la demanda hídrica de los cultivos	Programa	Regional	U. de Chile	149.925	149.925	0%	0	0	149.925	Lib. Disp./FIC
218	33-03-332	40013658	Fertisavia una herramienta para aumentar la productividad del agua	Programa	Regional	U. de Chile	149.990	149.990	0%	0	0	149.990	Lib. Disp./FIC
219	33-03-333	40013668	Bases para el recambio de especies y alternativas varietales de uva de mesa	Programa	Regional	U. de Chile	149.935	149.935	0%	0	0	149.935	Lib. Disp./FIC
220	33-03-334	40013338	Huella genética de plantas del desierto florido, patrimonio turístico regional	Programa	Regional	UDA	131.123	131.123	0%	0	0	131.123	Lib. Disp./FIC
221	33-03-335	40013513	Diseños de trampas de nieve para aumentar el recurso hídrico en atacama.	Programa	Regional	UDA	149.998	149.998	0%	0	0	149.998	Lib. Disp./FIC
222	33-03-339	40013595	Núcleo de investigación del cobalto y tierras raras	Programa	Regional	UDA	30.400	30.400	0%	0	0	30.400	Lib. Disp./FIC
223	33-03-340	40013417	CTI estudiantil: forjando una cultura de i+d desde la etapa escolar	Programa	Regional	UDA	116.364	116.364	0%	0	0	116.364	Lib. Disp./FIC
224	33-03-341	40013608	Desarrollo de nuevas aleaciones cobre-molibdeno	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
225	33-03-342	40013460	Ecotron-atacama: agricultura de valor para edafoclima 2030	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
226	33-03-343	40013656	Valorización del ostion cultivado en atacama: nuevos productos y nuevos me	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
227	33-03-344	40013425	Producción de hidrógeno utilizando energía solar fotovoltaica	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
228	33-03-345	40013426	Liderando la electro movilidad en la región de atacama	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
229	33-03-346	40013662	Desarrollo reproductivo en hatchery para la corvina en la región de atacama	Programa	Regional	UDA	149.995	149.995	0%	0	0	149.995	Lib. Disp./FIC
230	33-03-347	40013467	Fic i+d salud formando capital humano avanzado en educación e informática	Programa	Regional	UDA	150.000	150.000	0%	0	0	150.000	Lib. Disp./FIC
231	33-03-348	40009090	Atacama-Creacion, desarrollo y fortalecimiento de mipes de atacama	Programa	Regional	SERCOTEC	352.419	352.419	0%	0	0	352.419	
232	33-03-349	40009253	Programa de emprendimiento FOSIS-FNDR de la región de atacama	Programa	Regional	Fosis	683.120	683.120	0%	0	0	683.120	
233	33-03-350	40011665	Programa de apoyo productivo para la pequeña minería de la región de atac	Programa	Regional	Subs. Minería	1.772.500	1.772.500	0%	0	0	1.772.500	
234	33-03-351	40011563	Programa transferencia apoyo al fomento pequeña minería de la región de a	Programa	Regional	Subs. Minería	1.998.100	1.998.100	0%	0	0	1.998.100	
235	33-03-352	40011755	Programa asistencia técnica provincial pequeña minería región de Atacama	Programa	Regional	Subs. Minería	2.802.210	2.802.210	0%	0	0	2.802.210	
<b>SUBTOTAL REGIONAL (M\$)</b>						<b>86.685.567</b>	<b>86.266.382</b>		<b>18.108.891</b>	<b>14.259.077</b>	<b>53.898.414</b>		
<b>TOTAL REGIONAL (M\$)</b>						<b>303.517.359</b>	<b>304.776.787</b>		<b>101.225.015</b>	<b>44.665.475</b>	<b>158.886.297</b>		

NOTA:

- Las asignaciones indicadas en color azul, corresponden a proyectos de Convenios de Programación.
- Valor Actual = Valor del Proyecto al 30 de septiembre de 2019.  
Estos montos corresponden a todos los compromisos contraídos en el proyecto como: Valor obra, equipamiento, reajustes y Gastos Administrativos.  
Para aquellos proyectos que aún faltan etapas y/o partes por contratar se mantiene el monto original aprobado por el CORE.
- Gasto Acum. Dic. 2018 = Corresponde al Gasto Total del Proyecto, desde el año de su inicio al 31 de Diciembre de 2018.
- Gasto a Septiembre = Corresponde al Gasto Actual desde 1º de Enero al 30 de septiembre de 2019.
- Saldo por Gastar = Es la diferencia entre el Valor Actual y el Gasto Acumulado al 30 de septiembre de 2019.