

**RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL
PLAN DE ZONAS EN DESARROLLO**

Región: Atacama

Nombre del Plan: Freirina Sustentable

Fecha: 02/2025

Mes que reporta: Enero, Febrero, Marzo 2025

Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN	145
N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN	169
COSTO TOTAL DE LA CARTERA DE INICIATIVAS (M\$)	118.236.675

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	18
N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	28
N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIADOS	99
N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS	18
N° TOTAL DE ETAPAS EN EJECUCIÓN	29
N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIADAS	122

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)	18%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)	16%

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO
(Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)**

FUENTE FINANCIERA	EJECUTADO A LA FECHA (M\$)	EJECUTADO AÑO VIGENTE (M\$)
▮ FONDO DE EQUIDAD INTERREGIONAL	0	0
▮ ASIGNACIÓN 070 (Partida 31, Capítulo 01, Programa 02)	0	0
▮ FNDR	3.103.506	0
▮ SECTORIAL	13.516.670	0
▮ TERRITORIOS REZAGADOS (años 2018 - 2023)	1.746.437	-
TOTALES	18.366.613	0

FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN

FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA DIVISIÓN PLAN

UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA

INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 29/04/2025

Mes que reporta: Marzo 2025

Avance Técnico del Plan %: 18

Avance Financiero del Plan %: 16

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte marzo 2025, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-Se elabora informe de cierre (diciembre del 2024), considerando las fuentes de financiamiento involucradas en el Plan. El informe es enviado en el **mes de febrero** por correo electrónico a la Unidad de Convergencia-SUBDERE.

- Presentación de los avances al año 2024 del Plan Freirina Sustentable ante las comisiones unidas Provincia del Huasco, del Consejo Regional de Atacama, en la I. Municipalidad de Freirina, **el día 18 de marzo del 2025.**

-Al termino del primer trimestre, período enero a marzo 2025, la Dirección de Planeamiento del MOP, informa que no hay ejecución presupuestaria en iniciativas del Plan Freirina Sustentable. Solo se informan algunas gestiones que quedan reflejadas en matriz excel.

-Respecto de lo informado por MOP, en el informe de cierre del año 2024, enviado en el mes de febrero por esta Unidad a cargo del Seguimiento del Plan:

IDI 30081108 Mejoramiento ruta C-46, Nicolasa - inicio variante Hco., se advierten gastos que no se incorporaron en la planilla según detalle:

Inversión 2020 M\$1.395.156

Inversión 2021 M\$2.791.435

Inversión 2022 M\$3.494.319

Total M\$7.680.910. (se revisará información con Dirección de Planeamiento)

IDI 30481760 Construcción puente Maitencillo y accesos:

Octubre 2024 M\$ 117.920

Noviembre 2024 M\$ 81.611

Diciembre 2024 M\$ 54.048

Total M\$ 253.579. (se revisará información con Dirección de Planeamiento)

Para reflejar esta inversión que va con cargo al presupuesto del Plan, se procedió a cargar en el mes de diciembre del 2024. Esto ya se ha informado en el detalle excel, durante el año 2024, sin embargo, no fue considerado en la Matriz 2025.

-Minvu, informa distintas gestiones realizadas en el trimestre, enero a marzo, por dicho servicio mas no se informa gasto.

-Junji: A la fecha el Servicio no informa gasto. Sin embargo en informe de cierre 2024 en el mes de diciembre 2024, el servicio informó un gasto sectorial de \$ 3.120.000, lo cual fue informado por esta unidad en el informe de cierre del año 2024, lo cual no se consigna en la matriz del presente año como gasto del año 2024.

-Indap: A la fecha el Servicio no informa gasto. Sin embargo, advertimos que el año 2024 en el mes de diciembre el servicio informó un gasto sectorial de para las iniciativas:
PROGRAMA SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS AGROPECUARIOS - (SIRSD-S) por \$ 17.853.000 en el mes de diciembre gasto sectorial (Por error de digitación quedo como FNDR, pero el gasto es sectorial)
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) por \$ 118.160.000, en el mes de diciembre como gasto sectorial.
Ninguno de los dos gastos viene consignado en la matriz 2025.

Finalmente se solicita revisar los gastos consignados en el informe de cierre del año 2024, que no fueron considerados y que no se reflejan en la matriz 2025.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No todos los servicios cuentan con sus iniciativas aprobadas y financiables.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Sin avance.

Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances marzo 2025:

- Se revisa plataforma Chile indica y de las iniciativas que cuentan con el descriptor Territorios Rezagados, para la fuente FNDR:

Código	Nombre de la iniciativa	Etap	Comuna	Costo Consejo Regional	Costo Total Ajustado	Gastado Años Anteriores	Solicitado	Saldo Proximo Año	Total Pagado	Programado Ajustado a Abril	Pagado Acum. a Abril	Pagado Enero	Pagado Febrero	Pagado Marzo
40030114	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	Ejecución	Freirina	717.131.000	717.131.000	444.621.000	272.510.000	0	139.444.635	139.444.635	139.444.635	0	46.519.953	62.924.682
40031622	Transferencia programa de apoyo al emprendimiento, consolidacion empresarial freirina etapa 1	Ejecución	Freirina	0	458.587.000	131.962.495	20.902.505	305.732.000	0	0	0	0	0	0
40031777	Transferencia Fortalecimiento de la producción e inocuidad del rubro caprino	Ejecución	Freirina	0	318.984.000	0	159.482.000	159.482.000	0	0	0	0	0	0
40053644	Adquisición planta desesenzadora caleta Chañaral de acoltuno, comuna	Ejecución	Freirina	0	1.584.062.000	0	1.584.062.000	0	0	0	0	0	0	0

- De las 4 iniciativas que forman parte del presupuesto para el año 2025, y que se encuentran ingresadas a Chile indica, solo la primera IDI 40030114 correspondiente al Mejoramiento de la Casa de Cultura presenta gasto para los meses de febrero y marzo, lo cual fue informado en matriz consolidado 2025 del Plan Freirina. La IDI 40053644 correspondiente a Adquisición
- La restantes están en proceso de nombramiento de Unidad Técnica y trámites administrativos.




Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} - \text{ejecutado mes 1} - \text{total ejecución mes 1}) / \text{total ejecución mes 1} * 100$



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN



FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN