

**RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL
PLAN DE ZONAS EN DESARROLLO**

Región: Atacama
Nombre del Plan: Freirina Sustentable
Fecha: 04-2024
Mes que reporta: Febrero 2024
Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS		
N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN	145	
N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN	169	
COSTO TOTAL DE LA CARTERA DE INICIATIVAS (M\$)	117.820.798	
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS		
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	12	
N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	31	
N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIADOS	102	
N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS	12	
N° TOTAL DE ETAPAS EN EJECUCIÓN	32	
N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIADAS	125	
AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN		
PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)	13%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)	13%	
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)		
FUENTE FINANCIERA	EJECUTADO A LA FECHA (M\$)	EJECUTADO AÑO VIGENTE (M\$)
ü FONDO DE EQUIDAD INTERREGIONAL	0	0
ü ASIGNACIÓN 070 (Partida 31, Capítulo 01, Programa 02)	0	0
ü FNDR	2.452.306	0
ü SECTORIAL	10.920.039	27.760
ü TERRITORIOS REZAGADOS (años 2018 - 2023)	1.746.437	-
TOTALES	15.118.782	137.210





UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 15/04/2024

Mes que reporta: Febrero 2024

Avance Técnico del Plan %: 13

Avance Financiero del Plan %: 13

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte Febrero 2024, a Unidad de Territorios y Convergencia:

- Dirección de Planeamiento informa gasto 0. Además, informa que están trabajando en una propuesta de rebaja de iniciativas por un tema de factibilidad técnica.
- Minvu informa que no hubo gasto en los meses de enero y febrero.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- Cuando se inicia el año presupuestario no existe la disponibilidad para realizar los pagos correspondientes al año en los primeros meses.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Sin avance.



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances Febrero 2024:

- Se revisa plataforma Chile indica y 01 iniciativa que cuentan con el descriptor Territorios Rezagados, para la fuente FNDR presenta avance durante el mes que se rinde, se detallan a continuación, correspondiente a la Construcción Paseo San Francisco m\$ 109.460.-

Código	Nombre de la iniciativa	Item Presupuestario	Etapas	Servicio Responsable	Ministerio	Unidad Técnica	Fuente de Financiamiento	Descriptor	Costo EB	Costo Total Ajustado	Gastado Años Anteriores	Solicitado	Total Pagado	Pagado Enero	Pagado Febrero
0013543	Construcción Paseo San Francisco, Freirina	Proyectos (31.02)	Ejecución	Gobierno Regional Región de Atacama	Gobiernos Regionales	1. Municipalidad de Freirina	Fndr	TERRITORIOS REZAGADOS (Glosa GORE Glosa 04 (Subt. 29, 31, 33) Glosa GORE Glosa 08 (Subt. 29, 31,	5.998.802.000	1.760.020.827	1.537.082.220	223.368.701	108.460.165	0	109.460.165
0003014	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	Proyectos (31.02)	Ejecución	Gobierno Regional Región de Atacama	Gobiernos Regionales	1. Municipalidad de Freirina	Fndr	TERRITORIOS REZAGADOS (Glosa GORE Glosa 04 (Subt. 29, 31, 33) Glosa GORE Glosa 08 (Subt. 29, 31,	717.131.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
00091802	Adquisición camión multipropósito municipal, cultura Freirina	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (29)	Ejecución	Gobierno Regional Región de Atacama	Gobiernos Regionales	1. Municipalidad de Freirina	Fndr	SUBTITULO 29	-	308.912.000	0	308.912.000	0	0	0
0003044	Adquisición planta desalinizadora canteo Chañamal de acrílicos, cisterna de	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	Ejecución	Gobierno Regional Región de Atacama	Gobiernos Regionales	1. Municipalidad de Freirina	Fndr	SUBTITULO 29	-	1.984.082.000	0	1.984.082.000	0	0	0

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula (ppto ejecutados mes-1 / totalejecutados mes-1) *100

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN