



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 26/07/2023

Mes que reporta: Mayo 2023

Avance Técnico del Plan %: 4

Avance Financiero del Plan %: 9

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte Mayo 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-29.05.2023: Ingresa a Diplade para evaluación de Programa código IDI 40031587-0 Reactivación Económica Sustentable Provincia de Huasco, iniciativa que forma parte del Plan. Durante el mes de Junio analista designado, inicia revisión de los antecedentes y solicita reunión a la Agencia de Sustentabilidad de Cambio climático, para avanzar en su revisión, la cual queda programada para el mes de julio, por una tema de agenda.

-05.06.2023: Se sostiene reunión con Profesional de la Seremi de Agricultura para revisar listado de iniciativas que forman parte del Plan de Rezago por parte de las instituciones que forman parte de la Seremia.

-06.06.2023: Profesional de la Seremia informa vía correo electrónico gestiones realizadas con la CNR, en la comuna de Freirina:

Recursos Sectoriales vía Ley 18.450: Año 2022: 7 proyectos que beneficiaron a 58 usuarios por un monto bonificado de MM\$ 651 y un monto de inversión total de \$MM 824. Programa de Saneamiento de DAA para los tramos III y IV de la Cuenca del Río Huasco MM\$ 226. El cual solo incorpora el saneamiento de DAA y no regularizaciones, es decir, tramitaciones de menor complejidad tales como: posesiones efectivas, compraventas, particiones, rectificaciones, entre otros.

Recursos Convenio Gobierno Regional de Atacama-CNR: Año 2022: 9 proyectos que beneficiaron a 9 usuarios por un monto bonificado de MM\$ 221 y un monto total de inversión de MM\$ 278

Iniciativas en etapa de diseño. A la fecha hemos sostenido como Ministerio una serie de reuniones con el Gobernador Regional y otras autoridades locales (DGA, INDAP, CNR), con el propósito de desarrollar un Programa de Fortalecimiento de OUAs (Organizaciones de Usuarios de Aguas) o de Regularización de DAA (Derechos de Aprovechamientos de Agua) y así trabajar los 2° Transitorios, los cuales deben ser regularizados antes de abril de 2027. Dependiendo de los alcances y productos asociados a la iniciativa, se proyecta un monto de MM\$350, para fortalecimiento masivo y/o regularización focalizada, el cual podría variar considerablemente dependiendo de lo que definamos a realizar.

INDAP: La propuesta de "Saneamiento de Derechos de Agua" el director indica que será reevaluada, pues a la fecha con el uso de la herramienta sectorial (Bono Legal de Aguas) MM\$375 estarían cubriendo la demanda priorizada, lo que implicaría su modificación.

CONAF: Directora Regional informa que llevará a cabo la priorización de las iniciativas, tanto las que se encuentran insertas en el Plan Freirina Sustentable, como aquellas extrapresupuestarias que han cobrado relevancia en el último período (como son el Programa de Transferencia y Conservación del Guanaco y el Plan de Manejo del Parque Nacional Desierto Florido), entendiendo que aquellas que están en proceso



menor de avance serán evaluadas por su peso específico a la fecha. Se encuentran actualizando los montos de las iniciativas sectoriales restantes y así completar la información.

-13.06.2023: Dirección de Planeamiento a través de correo electrónico, informa que solo hay avance en ejecución presupuestaria en BIP 30353380-0 "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: RUTA C-450, CRUCE C-46 (MAITENCILLO) - CRUCE C-440 (LA VARILLA), KM 0,000 AL KM 28,207", informando gasto para el mes de mayo y actualizando gasto del mes de abril.

-SLEP de Huasco no informa avances.

-Minvu/Serviu no informa avances.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

-Se mantiene No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada de algunos servicios públicos.

-La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances Mayo 2023.

-Construcción Paseo San Francisco, Freirina; iniciativa con avance financiero por M\$125.196, en el mes reportado. El proyecto considera la ejecución de 5337 m2 de intervención, mejorando la circulación peatonal de la calle peatonal 10, las escaleras existentes en pasaje Lourdes, Peatonal 11, Gabriela Mistral y Condell, incorporando accesibilidad universal. Se consideran pavimentos en hormigón, doquín de hormigón y baldosa microvibrada tipo MINVU Táctil de espera. Además, incluye la incorporación de muros de contención, barandas, sombreaderos, mobiliario urbano inclusivo, máquinas de ejercicios inclusivos, áreas verdes e iluminación solar Led.

-Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina: La Unidad Formuladora estando en un proceso de una primera de licitación, advierte algunas diferencias en el itemizado, por lo tanto se evalúa una reevaluación, se encuentra en análisis por parte de la unidad formuladora y próximo a enviar al Gobierno Regional para su pronunciamiento.



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances Mayo 2023:

- Se revisa plataforma Chile indica y solo 1 de las iniciativas **que cuentan con el descriptor Territorios Rezagados, FNDR** presenta avance, se detallan a continuación:

Código	Nombre de la Iniciativa	Rate	Item Presupuestario	Etap	Comuna	Sector	Unidad Técnica	Fuente de Financiamiento	Descriptor	Solicitado	Total Pagado	Pagado Anual Mayo	Pagado Enero	Pagado Febrero	Pagado Marzo	Pagado Abril	Pagado Mayo
30135440	Construcción Paseo San Francisco, Freire	RS	Proyecto (31.02)	Ejecución	Freire	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Municipalidad de Freire	Freir	TERRITORIOS REZAGADOS Glosa GORE Glosa 04 (Subt. 28, 31)	1.010.770.061	479.433.568	384.637.355	0	104.135.148	0	135.305.148	125.195.481
40024751	Reposición Antebrazos Puente Rural Pedro Alberto Hurtado Localidad Comilla	RS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (29)	Ejecución	Freire	SALUD	Municipalidad de Freire	Freir	TERRITORIOS REZAGADOS SUBTITULO 29 Glosa GORE Glosa 04 (Subt. 29, 31, 33) Glosa GORE	60.214.000	60.214.000	60.214.000	0	60.214.000	0	0	0
40000114	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freire	Sin Rate	Proyecto (31.02)	Ejecución	Freire	EDUCACION CULTURA Y PATRIMONIO	Municipalidad de Freire	Freir	TERRITORIOS REZAGADOS Glosa GORE Glosa 04 (Subt. 29, 31)	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
40030183	Adquisición Camión Limpio Fosas, Comuna De Freire	RS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (29)	Ejecución	Freire	MULTISECTORIAL	Municipalidad de Freire	Freir	TERRITORIOS REZAGADOS SUBTITULO 29 Glosa GORE Glosa 04 (Subt. 29, 31, 33) Glosa GORE	157.132.000	0	0	0	0	0	0	0
40051773	Transferencia Valorización De La Oja Cultural Para La Comuna De Freire	Al Sector Privado (33.01)	Proyecto (31.02)	Ejecución	Freire	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	Gobierno Regional Región de Atacama	Freir	TERRITORIOS REZAGADOS Glosa GORE Glosa 02 - 5.2 (Subt. 33) Glosa GORE Glosa 04	106.317.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyecto de Inversión (31.02) Reposición CEB Lin Definido, Freire	RS	Proyecto (31.02)	Diseño	Freire	EDUCACION CULTURA Y PATRIMONIO	Junta Nacional de Jardines Infantiles	Sectorial Educación	TERRITORIOS REZAGADOS	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
40481780	CONSTRUCCION PUENTE MANTENCION Y ACCESOS	RS	Proyecto (31.02)	Diseño	Freire	TRANSPORTE	Dirección de Vialidad	Sectorial Obras Públicas	TERRITORIOS REZAGADOS	500.000	0	0	0	0	0	0	0
40011781	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE	RS	Proyecto (31.02)	Diseño	Freire	TRANSPORTE	Dirección de Vialidad	Sectorial Obras Públicas	TERRITORIOS REZAGADOS	148.069.000	0	0	0	0	0	0	0

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

No ha sido posible realizar visita a terreno.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula (pptoejecutadomes1- totalejecutadomes-1) / *100



Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Se convocará a la Mesa Regional de Plan de Rezago, para abordar la Gobernanza del Plan de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz con todos los actores involucrados en el Plan, Gobierno Regional, Servicios Públicos, Direcciones. Previamente se coordinará reunión con Municipalidad de Freirina en el mes de julio/agosto.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada

FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)

PLAN

PROFESIONAL PLANIFICACIÓN

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN

PLAN





RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE GESTIÓN PARA ZONAS EN DESARROLLO EN MATERIA SOCIAL	x

Región: Atacama
Nombre del Plan: Freirina Sustentable
Fecha: 04-07-2023
Mes que reporta: Mayo 2023
Período de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN	145
N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN	169
VALOR ORIGINAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$	113.720.587
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS	
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	3
N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS	3
N° TOTAL DE PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	22
N° TOTAL DE ETAPAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	22
N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIA	120
N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIA	144

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)	4%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)	9%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)

FUENTE FINANCIERA	MONTO TOTAL DEL PLAN (M\$)	MONTO AÑO VIGENTE (M\$)
▣ PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)	1.338.134	601.984
▣ FNDR	2.342.846	0
▣ SECTORIAL	5.299.873	341.956
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	8.980.853	943.940

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)

N° TOTAL DE PROYECTOS	42
N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCION	4
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS	0
MONTO TOTAL EJECUTADO POR PARTIDA 31 EN PROYECTOS TERMINADAS (M\$)	0

FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN
PROFESORAL

FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA DIVISION PLAN
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO