

**RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL
PLAN DE ZONAS EN DESARROLLO**

Región: Atacama
Nombre del Plan: Freirina Sustentable
Fecha: 04-2024
Mes que reporta: Mayo 2024
Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS		
N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN		145
N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN		169
COSTO TOTAL DE LA CARTERA DE INICIATIVAS (M\$)		117.924.403
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS		
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)		13
N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN		30
N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIADOS		102
N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS		13
N° TOTAL DE ETAPAS EN EJECUCIÓN		31
N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIADAS		125
AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN		
PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)		13%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)		13%
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)		
FUENTE FINANCIERA	EJECUTADO A LA FECHA (M\$)	EJECUTADO AÑO VIGENTE (M\$)
ü FONDO DE EQUIDAD INTERREGIONAL	0	0
ü ASIGNACIÓN 070 (Partida 31, Capítulo 01, Programa 02)	0	0
ü FNDR	2.783.165	0
ü SECTORIAL	10.920.039	27.750
ü TERRITORIOS REZAGADOS (años 2018 - 2023)	1.746.437	-
TOTALES	15.421.891	440.319



FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN

FIRMA Y TIMBRE
JEFE TURNO DIVISIÓN PLAN





UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

Table with 2 columns: Plan Name and Status. Rows include PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS, PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL (marked with X), and FONDO DE DESARROLLO LOCAL.

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama
Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029
Fecha: 02/10/2024
Mes que reporta: Mayo 2024
Avance Técnico del Plan %: 13
Avance Financiero del Plan %: 13

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte mayo 2024, a Unidad de Territorios y Convergencia:

- Dirección de Planeamiento informa gasto 0. Además, envía preliminar propuesta de rebaja de iniciativas por un tema de factibilidad técnica e incorporación de iniciativas que van en la línea del plan y que son factibles de ejecutar.
-Minvu informa que no hay gasto. Del mismo modo Informa estado de iniciativas que están en licitación y/o con algún trámite (detalle se encuentra en cada iniciativa en documento excel). Además, envía propuesta de modificación de cartera, que considera incorporación de iniciativas nuevas y rebaja de otros por temas de factibilidad técnica.
-Servicio de Salud de Atacama, informa que para sus iniciativas: Programa Elige Vida Sana y Programa Mas adultos mayores autovalentes, aun no tienen gasto para el mes en reporte.
-Junji no informa gasto para la iniciativa "CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL DELFINCITOS".
-Sernameg, informa que la iniciativa "Centro de las Mujeres de Freirina" comenzó sus atenciones a beneficiarias el lunes 4 de marzo 2024. Se inauguró el 13 de marzo. A la fecha 10 de mayo el centro ha atendido a 23 mujeres derivadas principalmente del Juzgado de familia de Freirina, del CDM Vallenar y demanda espontánea, durante el mes se realizará la primera mesa intersectorial, se encuentra en proceso convocatoria de sus integrantes y evaluando posibilidades de mejora de la infraestructura donde se aloja el dispositivo. Gasto cero en el mes, toda vez que la primera remeza se entregó en enero/2024

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No todos los servicios cuentan con sus iniciativas aprobadas y financiables.



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Sin avance.

Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances mayo 2024:

- Se revisa plataforma Chile indica y de las iniciativas que cuentan con el descriptor **Territorios Rezagados**, para la fuente **FNDR**, se detallan a continuación:

Código	Nombre de la Iniciativa	Costo EBI	Costo Total Ajustado	Total Pagado	Pagado Enero	Pagado Febrero	Pagado Marzo	Pagado Abril	Pagado Mayo
30135440	Construcción Paseo San Francisco, Freirina	1.599.802.000	1.846.679.220	114.560.162	0	109.460.162	0	1.700.000	1.700.000
40030114	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	717.131.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
40031902	Adquisición camión multipropósito municipal, comuna Freirina	0	308.912.000	299.708.640	0	0	0	0	299.708.640
40053644	Adquisición planta desalinizadora caleta Chañaral de aceituno, comuna de Freirina	0	1.594.082.000	0	0	0	0	0	0

- La idi 30135440 se encuentra en ejecución, con gasto en el mes de \$ 1.700.000.
- La idi 40030114 **se encuentra adjudicada.**
- La idi 40031902 cursa el pago del camión multipropósito.
- La idi 40053644 en curso de **segundo proceso de licitación.**

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} \cdot \text{ejecutado} \cdot \text{mes} - 1) / (\text{total} \cdot \text{ejecutado} \cdot \text{mes} - 1) \cdot 100$



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN



FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN