



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE GESTIÓN PARA ZONAS EN DESARROLLO EN MATERIA SOCIAL	x

Región: Atacama
Nombre del Plan: Freirina Sustentable
Fecha: 20-10-2023
Mes que reporta: Agosto 2023
Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN	145
N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN	169
VALOR ORIGINAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$	113.720.587

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	3
N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS	3
N° TOTAL DE PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	22
N° TOTAL DE ETAPAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	22
N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIA	120
N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIA	144

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)	4%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)	9%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)

FUENTE FINANCIERA	MONTO TOTAL DEL PLAN (M\$)	MONTO AÑO VIGENTE (M\$)
▢ PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)	1.432.950	696.800
▢ FNDP	2.342.846	0
▢ SECTORIAL	5.299.873	341.956
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	9.243.489	1.206.576

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)

N° TOTAL DE PROYECTOS	42
N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCION	4
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS	0

MONTO TOTAL EJECUTADO POR PARTIDA 31 EN PROYECTOS TERMINADAS (M\$)



FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN



FIRMA Y TIMBRE
JEFE DIVISION PLAN

UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 20/10/2023

Mes que reporta: Agosto 2023

Avance Técnico del Plan %: 4

Avance Financiero del Plan %: 9

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte Agosto 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-06.09.2023: Ingres a evaluación iniciativa que forma parte del Plan de Rezag, denominada Adquisición Planta Desalinizadora para el sector de Chañaral de Aceituno., la cual es evaluada por Diplade en el contexto de la circular 33.

-Ministerio de Obras públicas informa sus iniciativas con avance 0.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

-Se mantiene No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada de algunos servicios públicos.


-La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

-Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina: La Unidad Formuladora estando en un proceso de una primera de licitación, advierte algunas diferencias en el itemizado, por lo tanto, se envía solicitud de modificaciones al GORE Y GORE se encuentra revisando documentos para enviar al Ministerio de Desarrollo Social Reevaluación.

[illegible]




FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN


FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN