



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE GESTIÓN PARA ZONAS EN DESARROLLO EN MATERIA SOCIAL	x

Región: Atacama
 Nombre del Plan: Freirina Sustentable
 Fecha: 20-10-2023
 Mes que reporta: Octubre 2023
 Período de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN **145**

N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN **169**

VALOR ORIGINAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$ **116.383.225**

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan) **4**

N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS **4**

N° TOTAL DE PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN **21**

N° TOTAL DE ETAPAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN **21**

N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIA **120**

N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIA **144**

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%) **5%**

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%) **9%**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)

FUENTE FINANCIERA	MONTO TOTAL DEL PLAN (M\$)	MONTO AÑO VIGENTE (M\$)
ü PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)	1.407.579	671.429
ü FNDR	2.342.846	0
ü SECTORIAL	5.510.788	552.871
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	9.261.213	1.224.300

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICITVAS FINANCIADAS POR PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)

N° TOTAL DE PROYECTOS **42**


N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCION **3**

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS **1**

MONTO TOTAL EJECUTADO POR PARTIDA 31 EN PROYECTOS TERMINADAS (M\$) **80.214**

FIRMA Y TIMBRE
 COORDINADOR(A) DEL PLAN





UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 22/12/2023

Mes que reporta: Noviembre 2023

Avance Técnico del Plan %: 5

Avance Financiero del Plan %: 9

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte noviembre 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-7 de diciembre: Reunión de trabajo en Dirección de Planeamiento. Principalmente se aborda iniciativa Ruta C-46, iniciativa terminada por insolvencia del contratista. Se fija reunión para enero 2024 que considere a los servicios que forman parte del MOP.

-14 de diciembre: se realiza reunión con profesional representante del IND. Se revisa cartera en la cual IND se compromete como Unidad Técnica, sin embargo a la fecha no hay ningún avance. IND informa que no cuentan con profesionales, pero que existe la factibilidad de ir avanzando de a tres proyectos a lo menos. Profesional informa que expondrá el tema a Director IND que recientemente ingreso. Se coordina reunión para enero 2024 con el fin de ver resultados de la gestión.

-15 de diciembre: Dirección de Planeamiento vía mail informa gasto, para las iniciativas Construcción Ruta Costera limite IV Región con un gasto en noviembre MM\$15.878 y en Caleta Chañaral de Aceituno donde se realizó hace 1 semana la PAC de definición de diseño final con participación de la comunidad changa y pescadores. Además, se actualiza gasto de la iniciativa Mejoramiento Ruta C-46 Nicolasa inicio Variante Huasco.

-15 de diciembre: Se realiza reunión con MINVU para revisar situación de proyectos atrasados. Se toma como acuerdo realizar una reunión con jefaturas para ver como se da prioridad a iniciativas que el Ministerio tiene Rezagadas. Además, Minvu se compromete a actualizar gastos no informados. Se fija reunión para el mes de enero 2024 para abordar temas pendientes.

-19 de diciembre: Jefa departamento Minvu Planes y Programas, envía vía mail avances que se pueden resumir(Se incorporan gastos 2023 en planilla de seguimiento):

*Se actualizó monto de Proyecto Habitacional (114 viviendas Freirina) con incrementos otorgados y conforme a montos entregados por Serviu y avance de pagos.

*Se consulta si es factible incorporar en planilla proyecto habitacional inserto en PEH (Plan de Emergencia Habitacional), "Construcción 66 Viviendas Comité Habitacional La Llave Soñada (Maitencillo II), Freirina", código 169842. Está pendiente de responder.

Por otra parte se solicita modificar:

- ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE FREIRINA, debe incorporarse gasto año 2022 (Columna BD/ línea 82), el pago realizado asciende a M\$27.590 y dice M\$17.590. **Pendiente no lo podemos modificar en la región como GORE.**



Respecto de las iniciativas atrasadas del Ministerio este informa:

*Mejoramiento epp y circuitos peatonales para la puesta en valor del casco histórico de la comuna de Freirina; etapa ejecución; esta iniciativa se proyecta presentar a Proyecto Presupuesto 2025 (PEGIR 2025)

*PARQUE URBANO RIBEREÑO FREIRINA; esta iniciativa ha ajustado su denominación y actualmente tiene un perfil de iniciativa denominada 40053105-0 DIAGNÓSTICO TERRENO RIBEREÑO FREIRINA, la cual se encuentra con Rate OT; y se encuentra priorizada para ser incorporada en PEGIR 2025

*CONSTRUCCIÓN PASEO DE BORDE QUEBRADA AGUA SALADA II ETAPA; esta iniciativa debe ser rediseñada tanto en lo topográfico como en lo arquitectónico; no se encuentra en priorización 2025.

*PASEO BORDE QUEBRADA VICUÑA - ALTO ORIENTE; sin priorización.

-20 de diciembre: Se realiza jornada “Taller Zonas en Desarrollo Freirina Sustentable” en la comuna de Freirina, con una asistencia de más de 50 personas, entre Servicios públicos y sociedad civil. Se trataron temas de Gobernanza (Ejemplo Gore Maule), Modificaciones al reglamento de Política (GORE ATACAMA), exposición de iniciativas que están por comenzar su ejecución en el proceso 2024, así como un hito comunicacional con las iniciativas aprobadas por GORE dentro de sus competencias (subt. 29 y 33). Se adjuntará minuta de la reunión con registro visual de la actividad, en el próximo informe.

Durante los meses de noviembre y diciembre se trabaja en la coordinación de la actividad denominada Taller (20 de diciembre), lo cual consideró las invitaciones a los expositores regionales y los externos. La coordinación permanente con la municipalidad de Freirina para acordar el programa de la actividad y toda la logística que incluyó. Se gestionó la compra de los artículos de difusión, incluidos en los gastos operacionales, y el servicio de Coffe.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

-Se ha mejorado las respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada de algunos servicios públicos. Aun así hay servicios que no informan.

-La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances Noviembre 2023.

-Construcción Ruta Costera limite IV Región con un gasto en noviembre MM\$15.878 en el mes reportado por la Dirección de Planeamiento. Recursos sectoriales

-Mejoramiento Ruta C-46 Nicolasa inicio Variante Huasco. Se incorpora gasto de agosto por M\$92.356.- Recursos sectoriales.

-Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina: La iniciativa obtiene Rate RS por su reevaluación con fecha 18.12.2023. Recursos FNDR.

-Minvu actualiza gastos para Proyecto Habitacional (114 viviendas Freirina) por M\$ 2.679.155.- Recursos sectoriales.



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances Octubre 2023:

- Se revisa plataforma Chile indica y solo 1 de las iniciativas **que cuentan con el descriptor Territorios Rezagados, FNDR** presenta avance durante el mes que se rinde, se detallan a continuación:

Código	Tipo Gestión	Nombre de la Iniciativa	Ruta	Fuente de Financiamiento	Garantía Años Anticipada	Solicitado	Saldo Proceso Añal	Saldo Años Restantes	Total Pagado	Pagado Enero	Pagado Febrero	Pagado Marzo	Pagado Abril	Pagado Mayo	Pagado Junio	Pagado Julio	Pagado Agosto	Pagado Septiembre
50135440	BP	Construcción Paseo San Francisco, Frereña	CS	FNDR	744.150.260	1.010.770.661	0	0	454.080.873	0	104.135.143	1.700.000	31.869.283	125.196.461	94.818.214	1.700.000	41.869.839	49.453.832
50024781	BP	Reposición Ambulancia Fiesta Rural Padre Alberto Hurtado Localidad Camizallo		FNDR	0	60.214.000	0	0	60.214.000	0	60.214.000	0	0	0	0	0	0	0
50030114	BP	Mejoramiento Casa de la Cultura, Frereña		Se Resa	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50030183	BP	Adquisición Camión Limpieza, Comuna De Frereña		FNDR	0	157.132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50031773	BP	Transferencia Valorización De La Diversidad Para La Comuna De Frereña		FNDR	100.000.000	106.317.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} - \text{ejecutado} \text{meses} - 1) / \text{total} - \text{ejecutado} \text{meses} - 1) * 100$

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada

**FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN**

**FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN**