



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE GESTIÓN PARA ZONAS EN DESARROLLO EN MATERIA SOCIAL	x

Región: Atacama
 Nombre del Plan: Freirina Sustentable
 Fecha: 22-12-2023
 Mes que reporta: Noviembre 2023
 Período de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN 145

N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN 169

VALOR ORIGINAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$ 116.383.225

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan) 4

N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS 4

N° TOTAL DE PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN 22

N° TOTAL DE ETAPAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN 23

N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIA 119

N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIA 142

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%) 5%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%) 9%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)

FUENTE FINANCIERA	MONTO TOTAL DEL PLAN (M\$)	MONTO AÑO VIGENTE (M\$)
☐ PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)	1.407.579	671.429
☐ FNDR	2.342.846	0
☐ SECTORIAL	8.298.177	3.340.260
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	12.048.602	4.011.689

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR PARTIDA 31 (Planes de Desarrollo para Territorios Rezagados)

N° TOTAL DE PROYECTOS 42

N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN 3

N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS 1

MONTO TOTAL EJECUTADO POR PARTIDA 31 EN PROYECTOS TERMINADAS (M\$) 60.214

FIRMA Y TIMBRE
 COORDINADOR(A) DEL PLAN





UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 22/12/2023

Mes que reporta: Noviembre 2023

Avance Técnico del Plan %: 5

Avance Financiero del Plan %: 9

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte noviembre 2023, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-7 de diciembre: Reunión de trabajo en Dirección de Planeamiento. Principalmente se aborda iniciativa Ruta C-46, iniciativa terminada por insolvencia del contratista. Se fija reunión para enero 2024 que considere a los servicios que forman parte del MOP.

-14 de diciembre: se realiza reunión con profesional representante del IND. Se revisa cartera en la cual IND se compromete como Unidad Técnica, sin embargo a la fecha no hay ningún avance. IND informa que no cuentan con profesionales, pero que existe la factibilidad de ir avanzando de a tres proyectos a lo menos. Profesional informa que expondrá el tema a Director IND que recientemente ingreso. Se coordina reunión para enero 2024 con el fin de ver resultados de la gestión.

-15 de diciembre: Dirección de Planeamiento vía mail informa gasto, para las iniciativas Construcción Ruta Costera limite IV Región con un gasto en noviembre MM\$15.878 y en Caleta Chañaral de Aceituno donde se realizó hace 1 semana la PAC de definición de diseño final con participación de la comunidad changa y pescadores. Además, se actualiza gasto de la iniciativa Mejoramiento Ruta C-46 Nicolasa inicio Variante Huasco.

-15 de diciembre: Se realiza reunión con MINVU para revisar situación de proyectos atrasados. Se toma como acuerdo realizar una reunión con jefaturas para ver como se da prioridad a iniciativas que el Ministerio tiene Rezagadas. Además, Minvu se compromete a actualizar gastos no informados. Se fija reunión para el mes de enero 2024 para abordar temas pendientes.

-19 de diciembre: Jefa departamento Minvu Planes y Programas, envía vía mail avances que se pueden resumir (Se incorporan gastos 2023 en planilla de seguimiento):

*Se actualizó monto de Proyecto Habitacional (114 viviendas Freirina) con incrementos otorgados y conforme a montos entregados por Serviu y avance de pagos.

*Se consulta si es factible incorporar en planilla proyecto habitacional inserto en PEH (Plan de Emergencia Habitacional), "Construcción 66 Viviendas Comité Habitacional La Llave Soñada (Maitencillo II), Freirina", código 169842. Está pendiente de responder.

Por otra parte se solicita modificar:

- ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE FREIRINA, debe incorporarse gasto año 2022 (Columna BD/ línea 82), el pago realizado asciende a M\$27.590 y dice M\$17.590. **Pendiente no lo podemos modificar en la región como GORE.**



Respecto de las iniciativas atrasadas del Ministerio este informa:

***MEJORAMIENTO EAPP Y CIRCUITOS PEATONALES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL CASCO HISTÓRICO DE LA COMUNA DE FREIRINA;** etapa ejecución; esta iniciativa se proyecta presentar a Proyecto Presupuesto 2025 (PEGIR 2025)

***PARQUE URBANO RIBEREÑO FREIRINA;** esta iniciativa ha ajustado su denominación y actualmente tiene un perfil de iniciativa denominada 40053105-0 DIAGNÓSTICO TERRENO RIBEREÑO FREIRINA, la cual se encuentra con Rate OT; y se encuentra priorizada para ser incorporada en PEGIR 2025

***CONSTRUCCIÓN PASEO DE BORDE QUEBRADA AGUA SALADA II ETAPA;** esta iniciativa debe ser rediseñada tanto en lo topográfico como en lo arquitectónico; no se encuentra en priorización 2025.

***PASEO BORDE QUEBRADA VICUÑA - ALTO ORIENTE;** sin priorización.

-20 de diciembre: Se realiza jornada “Taller Zonas en Desarrollo Freirina Sustentable” en la comuna de Freirina, con una asistencia de más de 50 personas, entre Servicios públicos y sociedad civil. Se trataron temas de Gobernanza (Ejemplo Gore Maule), Modificaciones al reglamento de Política (GORE ATACAMA), exposición de iniciativas que están por comenzar su ejecución en el proceso 2024, así como un hito comunicacional con las iniciativas aprobadas por GORE dentro de sus competencias (subt. 29 y 33). Se adjuntará minuta de la reunión con registro visual de la actividad, en el próximo informe.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

-Se ha mejorado las respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada de algunos servicios públicos. Aun así hay servicios que no informan.

-La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances Noviembre 2023.

-Construcción Ruta Costera limite IV Región con un gasto en noviembre MM\$15.878 en el mes reportado por la Dirección de Planeamiento. Recursos sectoriales

-Mejoramiento Ruta C-46 Nicolasa inicio Variante Huasco. Se incorpora gasto de agosto por M\$92.356.-

-Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina: La iniciativa obtiene Rate RS por su reevaluación con fecha



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances Noviembre 2023:

- Se revisa plataforma Chile indica y ninguna iniciativa que cuentan con el descriptor **Territorios Rezagados**, para la fuente **FNDR** presenta avance durante el mes que se rinde, se detallan a continuación:

Código	Nombre de la Iniciativa	Año	Ubicación	Fuente de Financiamiento	Descriptor	Solicitado	Total Pagado	Pagos Acum. a Diciembre	Pagos Buena	Pagos Retraso	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Septiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre	% Avance Financ.	% Avance Financ.	
0001344	Urbanización Puesto San Francisco, Freixa	20	ipicacion	fnvr	TERRITORIOS REZAGADOS-Gesca GORE-Gesca 04 (Subt. 20-31), 20, Gesca GORE-Gesca 08 (Subt. 20-31), 20, Fondo de Desarrollo Local	1.076.770.881	404.000.000	404.000.000	0	104.935.188	1.700.000	31.800.000	125.180.401	34.618.214	4.700.000	41.000.000	48.485.000	0	0	0	0	0,00%	44,92%
0002676	Reparación Asfáltica Paveda Rural Paveda Albarco Hurtado Localidad Carretero		ipicacion	fnvr	TERRITORIOS REZAGADOS-SUBTECULO 20-Gesca GORE-Gesca 04 (Subt. 20-31), 20, Gesca GORE-Gesca 08 (Subt. 20-31), 20	80.214.000	60.214.000	60.214.000	0	80.214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%
0002074	Mejoramiento Gesca de la Cultura, Freixa	20	Reto	ipicacion	fnvr	TERRITORIOS REZAGADOS-Gesca GORE-Gesca 04 (Subt. 20-31), 20, Gesca GORE-Gesca 08 (Subt. 20-31), 20	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
0002030	Adquisición Camión Limpieza, Comuna De Freixa		ipicacion	fnvr	TERRITORIOS REZAGADOS-SUBTECULO 20-Gesca GORE-Gesca 04 (Subt. 20-31), 20, Gesca GORE-Gesca 08 (Subt. 20-31), 20	137.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
0002777	Transformación y Rehabilitación De La Obra De Obras Para La Comuna De Freixa		ipicacion	fnvr	TERRITORIOS REZAGADOS-Gesca GORE-Gesca 02 - 5.2 (SUM 20), Gesca GORE-Gesca 04 (Subt. 20-31), 20, Gesca GORE-Gesca 08 (Subt. 20-31), 20	100.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} \cdot \text{ejecutadomes} - 1) / \text{totale} \cdot \text{ejecutadomes} - 1) \cdot 100$

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada

**FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN**

**FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN**