

**RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL
PLAN DE ZONAS EN DESARROLLO**

Región: Atacama

Nombre del Plan: Freirina Sustentable

Fecha: 02/2025

Mes que reporta: Diciembre 2024

Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS		
Nº TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN	145	
Nº TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN	169	
COSTO TOTAL DE LA CARTERA DE INICIATIVAS (M\$)	118.236.675	
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR Nº DE PROYECTOS		
Nº TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	18	
Nº TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	34	
Nº TOTAL DE PROYECTOS NO INICIADOS	93	
Nº TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS	18	
Nº TOTAL DE ETAPAS EN EJECUCIÓN	35	
Nº TOTAL DE ETAPAS NO INICIADAS	116	
AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN		
PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)	18%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)	24%	
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)		
FUENTE FINANCIERA	EJECUTADO A LA FECHA (M\$)	EJECUTADO AÑO VIGENTE (M\$)
ü FONDO DE EQUIDAD INTERREGIONAL	0	0
ü ASIGNACIÓN 070 (Partida 31, Capítulo 01, Programa 02)	0	0
ü FNDR	3.178.112	0
ü SECTORIAL	23.676.720	10.662.120
ü TERRITORIOS REZAGADOS (años 2018 - 2023)	1.746.437	-
TOTALES	28.601.269	11.497.386

FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN

Profesional Seguimiento
PAULINA DIAZA.

FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA DIVISIÓN PLAN



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 02/2025

Mes que reporta: diciembre 2024

Avance Técnico del Plan %: 18

Avance Financiero del Plan %: 24

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte diciembre 2024, a Unidad de Territorios y Convergencia:

-Sernameg informa que el Centro de las Mujeres de Freirina continua su funcionamiento normal. Al 31 de diciembre concluye su primer año de ejecución con 61 atenciones y 38 egresos.

-Dirección de Planeamiento, durante el mes informa modificación e incorporación de gastos para las siguientes iniciativas con los códigos:30353380, 40020322 y 40081760, de acuerdo a detalle en planilla excel. Además, para la IDI 30081108 Mejoramiento ruta C-46, Nicolasa - inicio variante Hco, se advierten gastos que no se han incorporado en la planilla según detalle:

Inversión 2020 M\$1.395.156

Inversión 2021 M\$2.791.435

Inversión 2022 M\$3.494.319

Total M\$7.680.910.

Para reflejar esta inversión que va con cargo al presupuesto del Plan, se procedió a cargar en el mes de diciembre del 2024. Esto ya se ha informado en el detalle excel, durante el año 2024.

-Junji informa gasto para el mes en reporte, que se encuentra incorporado en la planilla excel.

-Minvu informa avances del mes diciembre. En excel adjunto se detallan situación de sus 11 iniciativas de las cuales 3 solicitan bajar del Plan, para lo cual no se podía dar respuesta por no disponer del manual de procedimientos. Destacar que dicho instrumento ingresó al Gore a fines del mes de enero/2025, por lo cual se trabajará en revisar reales posibilidades de gestionar estas modificaciones.

-Indap informa gasto sectorial de tres iniciativas, que se incorporan en excel enviado.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No todos los servicios cuentan con sus iniciativas aprobadas y financiables.

#MejoresRegiones



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Sin avance.

Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances diciembre 2024:

- Se revisa plataforma Chile indica y de las iniciativas que cuentan con el descriptor Territorios Rezagados, para la fuente FNDR:

Código	Nombre de la Iniciativa	Etapas	Costo Total Ajustado	Saldo Anos Restantes	Total Pagado	Programado Ajustado a Enero	Pagado Septiembre	Pagado Octubre	Pagado Noviembre	Pagado Diciembre
40135440	Construcción Paseo San Francisco, Freirina	Ejecución	1.956.947.103	111.767.883	308.086.338	5.100.000	0	0	0	0
40030114	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	Ejecución	797.312.000	716.655.514	77.656.486	77.656.486	0	0	0	77.656.486
40031622	Transferencia programa de apoyo al emprendimiento, consolidación empresarial freirina etapa 1	Ejecución	458.587.000	101.000.000	131.962.495	131.962.495	0	0	0	131.962.495
40031773	Transferencia valorización de la olivicultura para la comuna de Freirina.	Ejecución	212.317.000	20.000.000	12.046.352	12.046.352	12.046.352	0	0	0
40031777	Transferencia Fortalecimiento de la producción e inocuidad del rubro caprino	Ejecución	318.984.000	0	0	0	0	0	0	0
40031902	Adquisición camión multipropósito municipal, comuna Freirina	Ejecución	306.912.000	9.203.360	299.708.640	299.708.640	0	0	0	0
40053644	Adquisición planta desalinizadora caleta Chañaral de aceltuno, comuna de Freirina	Ejecución	1.594.082.000	0	0	0	0	0	0	0

En el mes de diciembre las iniciativas 40030114 y 40031622 presentan gasto. La primera cursa su primer estado de pago y la segunda corresponde a una transferencia de recursos para el desarrollo de actividades para emprendedores de la comuna.

Respecto de la IDI 40053644, tenía programado pago el año 2024, sin embargo la unidad técnica se encuentra resolviendo requerimientos generados durante el desarrollo de la adquisición de este equipamiento y se espera ejecutar los recursos el año 2025.

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} \cdot \text{ejecuta} \cdot \text{dome} - 1) / \text{totale} \cdot \text{ejecuta} \cdot \text{dome} - 1$

FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)

PLAN

Propiedad Seguimiento Plan.
PAULINA DIAZ A.

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN

PLAN