

#MejoresRegiones



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA  
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

**Región: Atacama**

**Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029**

**Fecha: 28/03//2022**

**Mes que reporta: Febrero 2022**

**Avance Técnico del Plan %: 2,11**

**Avance Financiero del Plan %: 3,74**

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte febrero 2022, a Unidad de Territorios y Convergencia:

- Se completa información proyectos Plan Freirina Sustentable, planilla con avances de seguimiento 2022.
- Se envía oficios de parte de Gobernador, el día 6 de enero 2022, a cada una de las carteras de forma individual del Plan, solicitando reportar información de las iniciativas comprometidas en el Plan Freirina Sustentable, solicitando informar si se encuentran los proyectos recomendados favorablemente o en ejecución de proyectos.
- Oficio N° 24 del 8 de febrero 2022, del Jefe de DIPLADE a Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Freirina; en él cual se informa reprogramación financiera de las iniciativas del Plan de Rezago de Freirina año 2022, provisión Convergencia.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

**Unidad Técnica Municipalidad de Freirina:** La Unidad Técnica ha señalado que el retraso en la ejecución de sus proyectos se debe a la falta de profesionales para la formulación de ellos, situación que no les permite avanzar. También agregan que esta problemática se resolverá con la contratación de la "Asistencia Técnica para infraestructura Sanitaria en Zona de Rezago," código BIP 330321001-C

**Unidades Técnicas sectoriales:** Existe no reportabilidad de algunos servicios, se realizarán reuniones sectoriales para ver las iniciativas de arrastre y las del año 2022; las que se planificarán para el mes de marzo.

## #MejoresRegiones



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Programa Mejoramiento de Barrios- proyecto "Asistencia técnica apoyo infraestructura Plan en Zona de Rezago", código BIP 3303211001-C; proyecto incluido dentro de la transferencia consolidada. Esta iniciativa se encuentra en ejecución desde enero 2022, se debería comenzar a rendir primeros gastos en febrero 2022, la cual genero gasto por M\$5700 en el mes de febrero 2022.

EL proyecto "Electrificación e iluminación varios sectores de la comuna de Freirina", código BIP 3303210701-C; proyecto con inicio aproximado en abril. En proceso de revisión de bases en Contraloría.

El proyecto "Programa Territorial Integrado desarrollo de la agroindustria desde el turismo rural en el Valle el Huasco" código BIP CORFO-01. Programa inicio su etapa de validación estratégica con fecha 11-11-2021.- La etapa de ejecución deberá iniciar estimativamente en May-22 en su primer año. El horizonte del proyecto es de tres años.

El proyecto "Última Milla" se encuentra en proceso de revisión y validación por la DIPIR del Gore Atacama.

Reprogramación financiera e iniciativas 2022:

1.-Proyecto "Saneamiento derechos de aprovechamiento de agua para pequeños agricultores de Freirina" código BIP 40031829. Seremi de Agricultura se compromete a trabajar en el mes de febrero en el Programa.

2.-Proyecto "Construcción centro de educación ambiental Caleta Chañaral de Aceituno, Freirina, código BIP 40031167. En proceso de elaboración y formulación de proyecto. Se obtuvieron documentos previos con respecto al terreno, uso y factibilidades, entre ellos el certificado de informes previos, certificado de factibilidad eléctrica, en proceso certificado de alcantarillado y agua potable. En avance el diagnóstico para la elaboración del perfil del proyecto.

Proyecto "Protección y transferencia de conocimiento para la conservación de la Isla de Chañaral, de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt", Freirina, código BIP 40031110. Se adjunta solicitud del servicio modificación de iniciativas. Ex nombre: Protección del pingüino y Yunco, y control de sus amenazas en la Isla de Chañaral, Freirina. Se comenzará la elaboración del perfil, durante el segundo semestre 2022.

Proyecto "Construcción Infraestructura para Isla Chañaral de Aceituno, Freirina", Código BIP 40031170. En proceso de firma de convenio con DOP con objeto de colaboración como entidad y contraparte técnica para la formulación de la iniciativa.

3.-Proyecto "Reposición ambulancia posta padre Alberto Hurtado Carrizalillo, Freirina, código BIP 40024751; Iniciativa aprobada técnicamente.

4.- Proyecto "Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina, código BIP 40030114, SECPLAC de Municipalidad de Freirina se compromete a obtener RS en el mes de Marzo, actualmente la iniciativa esta FI.

5.- Proyecto "Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina. Código BIP 30135440, iniciativa que aún no inicia su ejecución.

6.- Proyecto "Transferencia programa apoyo productivo pequeña minería región de Atacama, código BIP 40011665, programa en formulación de las bases fondo concursable 2022, se tiene proyectado inicio de postulación programa mes de mayo 2022.

## #MejoresRegiones



7.- Proyecto "Capacitación fortalecimiento asociatividad comercial pequeños olivicultores Freirina, código BIP 40031875. Seremi de Agricultura se compromete a presentar programa a marzo 2022-

8.- Proyecto "Centro de valorización de la olivicultura de Atacama y de sus subproductos para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del negocio incluyendo diferenciación y economía circular, código BIP 40031773. El INIA (Seremi de Agricultura) se compromete a presentar los programas a marzo 2022.

9.- Proyecto "Posicionamiento de la leche de cabra y del lacto suero" código BIP 40031777. El INIA (Seremi de Agricultura) se compromete a presentar los programas a marzo 2022.

Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma ChileIndica y/o SIGFE del mes correspondiente.

-Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), presenta programa a consideración de la convocatoria de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) correspondiente al año 2022 de la Región de Atacama, el Programa "Reactivación Económica Sustentable De Freirina Etapa. (Se adjunta oficio de la Agencia de Sustentabilidad).

-La iniciativa productiva comprometida de INDAP, es el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), el cual se desarrolla en Freirina a través de un convenio con la Ilustre Municipalidad de la comuna por un periodo de 4 años desde 2020 a 2023. El programa, que se encuentra en ejecución, atiende a 169 pequeños productores agrícolas a través de Asesorías Técnicas e Inversiones Productivas. Para el año 2022 los recursos se encuentran aprobados por un monto de \$63.415.787, de los cuales ya se ha transferido a la municipalidad un monto de \$16.598.260, que representa un 26% del total anual aprobado. (Se adjunta oficio de INDAP).

## #MejoresRegiones



Respecto de las iniciativas contenidas en el plan, indique cuáles de estas han tenido modificaciones estado de avance técnico y/o financiero, de acuerdo con su programación.

Se adjuntan proyectos y estados de avances a febrero 2022.

- Proyecto "Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 0 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama. Código BIP 30353380-0, en ejecución y en proceso de licitación, se realizó la apertura económica el 16.12.2021. La oferta más conveniente para el interés fiscal del proceso licitatorio vigente se presenta por \$2.364.376.375, las cual supera el 10% del presupuesto autorizado. Se encuentra en Contraloría para su toma de razón del día 09.03.2022 la "adjudicación", el cual será financiado con fondos Sectoriales. Gasto proyectado desde mayo-diciembre 2022.

Con respecto al tramo desde el Km. 0 al 2,500, comentar que este se encuentra en el departamento de proyectos afinando los antecedentes de licitación, este se financiará a través de FNDR.

-Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-500 El Morado- Chañaral de Aceituno, código BIP: 40020322-0, actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de expropiaciones, se evalúa aumento de plazo en el contrato.

- Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-462. Puente Los Guindos- la Arena- Comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama, código BIP: 40011741-0, etapa diseño, proceso debe reiniciarse porque consultor ya no figura en el registro, se debe volver a licitar, se estima inicio del nuevo proceso para abril 2022.

-Proyecto "Construcción sitio propio (DS10- programa habitabilidad rural), código BIP 19868/18140, pendiente reconsideración de riesgos asociados (ubicación de viviendas).

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula  $(\text{ppto} - \text{ejecutado mes 1} - \text{total} - \text{ejecutado mes 1}) / \text{total} - \text{ejecutado mes 1} * 100$

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Se adjunta Informe de iniciativas terminadas, proyecto "Adquisición terreno zona centro, comuna de Freirina", código BIP 3303200801-C.

Se informara próximo mes hitos, o finalización de proyectos.

## #MejoresRegiones



Indique otras observaciones relevantes asociadas a la ejecución del plan (iniciativas que no inician, desestimadas, que no han cumplido con la fecha estimada de inicio, entre otras).

Se contempla realizar reunión durante el primer trimestre 2022.

Se contempla enviar oficios del Gobernador Regional y el Jefe de DIPLADE a los servicios públicos con responsabilidad en el Plan sobre la formulación y programación financiera de las IDIS, especialmente por los recursos de convergencia comprometidos para el año 2022.

Durante el primer trimestre se considera realizar una reunión de planificación y programación con los servicios públicos con compromisos en el plan, en la comuna de Freirina para realizar un seguimiento más eficiente.

Indique las gestiones realizadas por el equipo ejecutor del plan, para potenciar la difusión y transparencia y rendición de cuentas sobre los avances y resultados alcanzados por este en el periodo reportado. Considere: balances, inauguraciones, lanzamientos, rendición de cuentas, cuentas públicas, notas beneficiarias, páginas web y/u otros.

En reunión sostenidas por equipo Diplade se toma el acuerdo de hacer reunión en la comuna de Freirina para presentar el estado de avance de la ejecución del Plan y así dar a conocer el material de difusión del Plan.

# #MejoresRegiones



Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere formulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

No se registran para este informe

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada.



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)  
PLAN



FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISION  
PLAN