



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 06/08/2022

Mes que reporta: Abril 2022

PRESENTACIÓN DEL PLAN

N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN 145

VALOR TOTAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$ \$111.600.038

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN	N° de Iniciativas	N° de Etapas
N° TOTAL PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	2	2
N° TOTAL PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	13	13
N° TOTAL PROYECTOS NO INICIA	130	154
TOTAL	145	169

AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN

PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%) 2,11%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%) 4,02%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO* Considera gastos
ejecutados de iniciativas en ejecución y terminadas.

✓ CONVERGENCIA 06 (M\$)	0
✓ FNDR (M\$)	899.003
✓ SECTORIAL(M\$)	1.435.013

MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA DEL PLAN 2.334.016

EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICITVAS FINANCIADAS POR CONVERGENCIA 06*
Considera gasto ejecutado sólo en iniciativas Terminadas

N° TOTAL DE PROYECTOS FINANCIADOS POR CONVERGENCIA 06	42
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADO FINANCIADOS POR CONVERGENCIA 06	0
MONTO TOTAL EJECUTADO POR CONVENGENCIA 06 EN PROYECTOS TERMINADOS	0


Coordinadora del Plan

Jefe/a División




UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama
Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029
Fecha: 30/05/2022
Mes que reporta: Abril 2022
Avance Técnico del Plan %: 2,11
Avance Financiero del Plan %: 4,02

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte abril 2022, a Unidad de Territorios y Convergencia:

El lunes 18 de abril se realiza reunión en la Comuna de Freirina para la Constitución de la Mesa Regional Plan de Rezago Freirina Sustentable 2021-2029, en la mesa se encuentra Alcalde de la comuna de Freirina, Gobernador Regional de Atacama, los Seremis, Direcciones; servicios públicos con responsabilidad en la formulación y ejecución de iniciativas de inversión involucradas en el plan, la Secretaría Técnica conformada por DIPLADE. Los desafíos principales de dicho Plan está la conformación de la Mesa Regional de Plan de Rezago, cuyo objetivo es abordar la Gobernanza del Plan Zona de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz de los servicios públicos, facilitar la implementación de acciones en pro de la ejecución y seguimiento del plan de rezago, (se adjuntan medios de verificación oficios, fotos, lista de asistencia con actores, artículos de prensa).

El día 27 de abril se llama por teléfono y se envía mail a la URS Atacama, solicitando puedan revisar proyectos PMB y PMU y mandar los códigos de los proyectos de Rezago.

El martes 3 de mayo se realiza reunión con servicios públicos sectoriales en el marco del ARI 2023, se solicita dentro del programa de trabajo la vinculación de las Iniciativas de Inversión año 2023, con el descriptor Plan de Rezago Freirina.

Respuesta URS 18 de mayo señalando que a los proyectos que aún no tienen asignados códigos, que están solicitando apoyo a nivel central para que se puedan generar. Además, al ser proyectos que están en proceso de elegibilidad y no tienen asignación de recursos, puede ocurrir que no tengan un código definido aún.



Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.
En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación: -La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información, como ejemplo en algunos proyectos del MOP, en Chileindica se encuentran como bolsas de proyectos y es muy complejo saber cuál es el verdadero gasto focalizado al Plan de Rezago. -En reiteradas ocasiones se solicita información al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el día 12 de abril se vuelve a enviar mail, para consultar por gestión proyecto "Habilitación Centro de la mujer comuna de Freirina". Se solicitan las gestiones que han realizado a la fecha del servicio o los servicios asociados; en reunión de trabajo con los servicios del Sernam se comprometieron a enviar información de lo realizado a la fecha para el proyecto de "Habilitación Centro de la Mujer en Freirina", del Ministerio de la Mujer. Respuesta del Servicio de la Mujer: a través de su Directora. La semana pasada se volvió a hacer la solicitud formal a Nivel Central. Estamos en proceso de elaboración de los presupuestos exploratorios, el compromiso de esta Dirección regional fue hacer la correspondiente solicitud a la Dirección Nacional para evaluación tanto el año pasado como el actual.



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las Iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Producto de las reuniones realizadas en Freirina y en el marco del Ari 2023, se mencionan los siguientes acuerdos:

- 1.-Programa Mejoramiento de Barrios-proyecto "Asistencia técnica apoyo infraestructura Plan en Zona de Rezago", código BIP 3303211001-C; proyecto incluido dentro de la transferencia consolidada. Profesionales contratados a contar del mes de enero 2022.
- 2.-Programa Emergencia-proyecto "Construcción Camarines Santa Rosa de Maitencillo, Freirina", código BIP 1-C-2021-642. Licitación Pública ID 4353-2-LP22 Adjudicada. Semana del 25 de abril de 2022 se estima hacer la entrega de terreno.
- 3.-Programa Emergencia-proyecto "Construcción Sede Social Club de Rayuela Altiplano Sur, comuna de Freirina, BIP 1-C-2021-647. En corrección municipal hace 22 días. Programado año 2022.
- 4.-Programa Emergencia- proyecto "Mejoramiento Recinto Deportivo Sector Villa Las Palmeras", BIP 1-C-2021-644 Programado Junio 2022.
- 5.-Programa Mejoramiento de Barrios-proyecto "Construcción red de agua potable y alcantarillado población el Sauce, José Santos Ossa. Sin Código. Programado año 2022.
- 6.-Proyecto "Electrificación e iluminación varios sectores de la comuna de Freirina", código BIP 3303210702-C; en proceso de licitación, fecha de cierre 23/05/2022.
- 7.-Proyecto "Construcción centro de educación ambiental caleta Chañaral de Aceituno, Freirina, código BIP 40031167. En proceso de elaboración y formulación de proyecto. En avance el diagnóstico para la elaboración del perfil del proyecto e ingreso proyecto en mayo al Gobierno Regional.
- 8.-Proyecto "Protección y transferencia de conocimiento para la conservación de la Isla de Chañaral, de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt", Freirina, código BIP 40031110. Se adjunta solicitud del servicio modificación de iniciativas. Ex nombre: Protección del pingüino y Yunco, y control de sus amenazas en la Isla de Chañaral, Freirina. Se comenzará la elaboración del perfil, durante el segundo semestre 2022.
- 9.-Proyecto "Construcción Infraestructura para Isla Chañaral de Aceituno, Freirina", Código BIP 40031170. Convenio firmado con DOP con objeto de colaborar como entidad y contraparte técnica para la formulación y gestión de la iniciativa.
- 10.-Proyecto "Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina. Código BIP 30135440, iniciativa está en proceso de adjudicación.
- 11.-Proyecto "Transferencia programa apoyo productivo pequeña minería región de Atacama, código BIP 40011665, programa en cierre de postulaciones.

#MejoresRegiones



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma ChileIndica y/o SIGFE del mes correspondiente.

En relación a la iniciativa "Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina", la Municipalidad de Freirina compra terreno Paseo San Francisco por M\$ 1400, iniciativa se encuentra en proceso de adjudicación.

Proyecto "Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 la iniciativa se encuentra adjudicada inicio: 30.03.2022 al término: 23.02.2023 Pagos: Programados desde junio a diciembre 2022. Con respecto al tramo desde el Km. 0 al 2,500, comentar que este se encuentra en el departamento de proyectos afinando los antecedentes de licitación, este se financiará a través de FNDP.

#MejoresRegiones



Respecto de las iniciativas contenidas en el plan, indique cuáles de estas han tenido modificaciones en su estado de avance técnico y/o financiero, de acuerdo con su programación.

Se adjuntan proyectos y estados de avance a marzo 202 [Z](#)

Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-500 El Morado- Chañaral de Aceituno, código BIP: 40020322-0, Proyecto de camino a nivel de Ingeniería de detalle se encuentra terminado. Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de expropiaciones. Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de expropiaciones, presentada al Pre Ari con una inversión inicial de M\$ 10.000.

Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-500 El Morado- Chañaral de Aceituno, código BIP: 40020322-0, Proyecto de camino a nivel de Ingeniería de detalle se encuentra terminado. Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de expropiaciones.

Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-462. Puente Los Guindos- la Arena- Comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama, código BIP: 40011741-0, en proceso de análisis por parte de la Dirección de Vialidad, la empresa no ha dado respuesta frente a la adjudicación por lo tanto se desestimaré o liquidará el contrato.

En relación a proyectos cartera deportes Plan de Rezago, se evalúa hacer cambios Unidad Técnica a la Municipalidad de Freirina.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ptoejecutadomes1} - \text{totalejecutadomes-1}) / \text{totalejecutadomes-1} * 100$



Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Se informará próximo mes hitos, vistas técnicas o finalización de proyectos.

Indique otras observaciones relevantes asociadas a la ejecución del plan (Iniciativas que no inician, desestimadas, que no han cumplido con la fecha estimada de inicio, entre otras).

En relación a proyectos cartera deportes Plan de Rezago, se evalúa hacer cambios Unidad Técnica a la Municipalidad de Freirina.

Indique las gestiones realizadas por el equipo ejecutor del plan, para potenciar la difusión y transparencia y rendición de cuentas sobre los avances y resultados alcanzados por este en el periodo reportado. Considere: balances, Inauguraciones, lanzamientos, rendición de cuentas, cuentas públicas, notas beneficiarias, páginas web y/u otros.

El lunes 18 de abril se realiza reunión en la Comuna de Freirina para la Constitución de la Mesa Regional Plan de Rezago Freirina Sustentable 2021-2029, en la mesa se encuentra Alcalde de la comuna de Freirina, Gobernador Regional de Atacama, los Seremis, Direcciones; servicios públicos con responsabilidad en la formulación y ejecución de iniciativas de inversión involucradas en el plan, la Secretaría Técnica conformada por DIPLADE. Los desafíos principales de dicho Plan está la conformación de la Mesa Regional de Plan de Rezago, cuyo objetivo es abordar la Gobernanza del Plan Zona de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz de los servicios públicos, facilitar la implementación de acciones en pro de la ejecución y seguimiento del plan de rezago, (se adjuntan medios de verificación oficios, fotos, lista de asistencia con actores, artículos de prensa).

Se entrega a la Municipalidad material de difusión Plan de Rezago.

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere formulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

El lunes 18 de abril se realiza reunión en la Comuna de Freirina para la Constitución de la Mesa Regional Plan de Rezago Freirina Sustentable 2021-2029, en la mesa se encuentra Alcalde de la comuna de Freirina, Gobernador Regional de Atacama, los Seremis, Direcciones; servicios públicos con responsabilidad en la formulación y ejecución de iniciativas de inversión involucradas en el

#MejoresRegiones



seguimiento del plan de rezago, (se adjuntan medios de verificación oficios, fotos, lista de asistencia con actores, artículos de prensa).

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN



FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISION
PLAN