

**RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL
PLAN DE ZONAS EN DESARROLLO**

Región: Atacama

Nombre del Plan: Freirina Sustentable

Fecha: 04-2024

Mes que reporta: abril 2024

Periodo de ejecución del Plan: 2021-2029

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROYECTOS		
N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN		145
N° TOTAL DE ETAPAS DEL PLAN		169
COSTO TOTAL DE LA CARTERA DE INICIATIVAS (M\$)		117.820.798
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN POR N° DE PROYECTOS		
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)		12
N° TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN		31
N° TOTAL DE PROYECTOS NO INICIADOS		102
N° TOTAL DE ETAPAS TERMINADAS		12
N° TOTAL DE ETAPAS EN EJECUCIÓN		32
N° TOTAL DE ETAPAS NO INICIADAS		125
AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN		
PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)		13%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)		13%
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO (Considera gastos ejecutados de proyectos en ejecución y terminados)		
FUENTE FINANCIERA	EJECUTADO A LA FECHA (M\$)	EJECUTADO AÑO VIGENTE (M\$)
ü FONDO DE EQUIDAD INTERREGIONAL	0	0
ü ASIGNACIÓN 070 (Partida 31, Capítulo 01, Programa 02)	0	0
ü FNDR	2.454.006	0
ü SECTORIAL	10.920.039	27.750
ü TERRITORIOS REZAGADOS (años 2018 - 2023)	1.746.437	-
TOTAL	15.120.482	138.910



FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR(A) DEL PLAN

FIRMA Y TIMBRE
JEFATURA DIVISIÓN PLAN





UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 02/10/2024

Mes que reporta: Abril 2024

Avance Técnico del Plan %: 13

Avance Financiero del Plan %: 13

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:
Gestión reporte abril 2024, a Unidad de Territorios y Convergencia:
 -Dirección de Planeamiento informa gasto 0. Además, informa que están trabajando en una propuesta de rebaja de iniciativas por un tema de factibilidad técnica.
 -Minvu informa que no hubo gasto en los meses de enero, febrero y marzo.
 -Servicio de Salud de Atacama, informa que para sus iniciativas: Programa Elige Vida Sana y Programa Mas adultos mayores autovalentes., no hay gasto aún.
 -Junji informa que la iniciativa "CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL DELFINCITOS", proceso de recontractación, por término anticipado de contrato original. Se estima mes de mayo/junio 2024 para obtención de Identificación Presupuestaria. Sin gasto en la fecha.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación con las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No todos los servicios cuentan con sus iniciativas aprobadas y financiables.

De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Sin avance.



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chile Indica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Iniciativas avances abril 2024:

- Se revisa plataforma Chile indica y **de las iniciativas que cuentan con el descriptor Territorios Rezagados, para la fuente FNDR, se detallan a continuación:**

Código	Nombre de la Iniciativa	Etapas	Sector	Unidad Técnica	Costo EBI	Costo Total Ajustado	Gastado Años Anterior	Total Pagado	Pagado Abril
30135440	Construcción Paseo San Francisco, Freirina	Ejecución	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	I. Municipalidad de Freirina	1.599.802.000	1.761.720.927	1.537.092.220	112.860.162	1.700.000
40030114	Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina	Ejecución	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	I. Municipalidad de Freirina	717.131.000	3.000.000	0	0	0
40031902	Adquisición camión multipropósito municipal, comuna Freirina	Ejecución	RECURSOS NATURALES Y	I. Municipalidad de Freirina	-	308.912.000	0	299.708.640	0
40053644	Adquisición planta desalinizadora caleta Chafaral de aceituno, comuna de Freirina	Ejecución	RECURSOS HIDRICOS	I. Municipalidad de Freirina	-	1.594.082.000	0		

- La idi 30135440 se encuentra en ejecución, con gasto en el mes de \$ 1.700.000.
- La idi 40030114 **se encuentra adjudicada.**
- La idi 40031902 se encuentra licitada y entregada, a la espera de que envíen documentos para pago.
- La idi 40053644 en curso **de segundo proceso de licitación.**

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula $(\text{ppto} - \text{ejecutado mes} - 1) / \text{total} - \text{ejecutado mes} - 1) * 100$

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere reformulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISION
PLAN