



RESUMEN CONSOLIDADO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 19/12/2022

Mes que reporta: Septiembre 2022

PRESENTACIÓN DEL PLAN			
N° TOTAL DE PROYECTOS DEL PLAN		145	
VALOR TOTAL ESTIMADO DE CARTERA DE PROYECTOS M\$		\$111.382.736	
EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PLAN	N° de Iniciativas	N° de Etapas	
N° TOTAL PROYECTOS TERMINADOS (Termina el compromiso del plan)	2	2	
N° TOTAL PROYECTOS EN ESTADO DE EJECUCIÓN	17	17	
N° TOTAL PROYECTOS NO INICIA	126	150	
TOTAL	145	169	
AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL PLAN			
PORCENTAJE DE AVANCE TÉCNICO (%)		2,37%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (%)		5,96%	
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN SEGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO* Considera gastos ejecutados de iniciativas en ejecución y terminadas.			
✓ CONVERGENCIA 06 (M\$)		0	
✓ FNDR (M\$)		1.687.868	
✓ SECTORIAL(M\$)		3.568.004	
MONTO TOTAL EJECUTADO A LA FECHA DEL PLAN		5.255.872	
EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE INICITVAS FINANCIADAS POR CONVERGENCIA 06* Considera gasto ejecutado sólo en iniciativas Terminadas			
N° TOTAL DE PROYECTOS FINANCIADOS POR CONVERGENCIA 06		42	
N° TOTAL DE PROYECTOS TERMINADO FINANCIADOS POR CONVERGENCIA 06		0	
MONTO TOTAL EJECUTADO POR CONVENGENCIA 06 EN PROYECTOS TERMINADOS		0	



Coordinadora del Plan

Jef/a División



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama
Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029
Fecha: 19 diciembre 2022
Mes que reporta: septiembre 2022
Avance Técnico del Plan %: 2,37
Avance Financiero del Plan %: 5,96

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).
Actividades Realizadas: Gestión reporte Septiembre 2022, a Unidad de Territorios y Convergencia: 1.-Lunes 05 de septiembre; Renato Araya, profesional del MINVU envía mail consultando sobre antecedentes del PRC de Freirina (análisis de la evaluación) 2.- Miércoles 07 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas, en dependencias del salón Julio Palma, ubicado al interior del Consejo Regional de Atacama; Carolina Armenakis Daher, Jefa de División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Atacama, invita a los Alcaldes de la región a la firma del convenio de colaboración recíproca entre la Fundación Huella Local y el Gobierno Regional de Atacama. En dicho convenio están comprometidas iniciativas del plan de rezago. 3.- Paulina Díaz, profesional de la DIPLADE, envía al MINVU observaciones al estudio del PRC Freirina, entre las cuales se pueden destacar: • Ficha IDI: se debe incorporar el descriptor Zonas Rezagadas. • TTR : En varias partes , aparece Municipalidad de Copiapó(páginas 21 y 31) • En la etapa 3 falta incorporar el producto a entregar en esta etapa. • En la etapa 4, existen diferencias respecto de lo que incorporaron como productos a entregar y lo que está explícito en el cronograma general. En ttr aparece como 4 A Y 4B, y en el cronograma general como etapa 4 • Como un tema de formalidad deberían incorporar un certificado de que actuarán como UT. 4.- Jueves 8 de sept de 2022 · 3:30pm – 4:30pm (Hora de Chile). Reunión Atacama Rezago - Asistencia técnica Atacama vía Google Meet: Carola Andrea Merino Román. Principales solicitudes y acuerdos: enviar minuta con 5.- 07 de septiembre de 2022; Mediante Ord., N° 13 del 07 de Septiembre de 2022 el Director Regional de SERCOTEC envía PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CONSOLIDACION EMPRESARIAL FREIRINA ETAPA. 6.- 08 de septiembre de 2022; Mediante Ord.N°166 de fecha 08 de septiembre 2022, la Jefa DIPLADE envía informe con observaciones al Estudio Básico para el desarrollo sinérgico del Borde Costero de la comuna de Freirina, iniciativa que forma parte del Plan de Rezago.



7.- 12 de septiembre de 2022; Reunión con el GORE Los LAGOS, con motivo compartir experiencias y orientaciones respecto al programa de asistencia técnica de la Fundación Huella Local – Programa APR.

Actividad que se realiza vía Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/89499375513?pwd=Wmxxd1oyVjJHSDIhRVRGOTN4eTV6UT09>

ID de reunión: 894 9937 5513

Código de acceso: 031879

8.- 13 de septiembre de 2022; reunión/video con el Director de OO.HH y su equipo técnico en el marco de la “Asistencia técnica a los municipios” que se encuentra promoviendo el Gobernador regional y en los que se encuentran iniciativas de inversión de distintos APR de la región con el objeto de revisar la cartera y generar las complementariedades respectivas, alguna de las cuales forma parte del Plan de Rezago.

9.- 13 de septiembre de 2022; Se solicita video/reunión al GORE BIO BIO para que puedan orientar respecto al programa de asistencia técnica a comité de APR que GORE ATACAMA de encuentra formulando con el apoyo de la Fundación Huella Local, utilizando la glosa 5.1

10.- 14 de septiembre de 2022; DIPLADE envía antecedentes al MOP del programa de asistencia técnica a los comité de APR, de los cuales se pueden destacar:

- PPT de Huella Local
- programa transferencia asistencia técnica comités APR comunas de FREIRINA, alto del Carmen, Huasco y Copiapó
- Convenio de colaboración

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

- No respuestas y demora a las respuestas reportabilidad solicitada.
- Licitaciones sin oferentes.
- La información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información.



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

Iniciativas avances septiembre 2022.

1.-Respecto de la Iniciativa de actualización plan regulador Freirina, observado y trabajado con el formulador MINVU, finalmente el martes 27 de septiembre de 2022, se envía Memo N° 28 de fecha 20 de sept., de Jefa DIPLADE, a Jefe Dipir, en el cual se informa aprobación de Actualización del Plan regulador Comunal e Freirina, que forma parte del Plan de Rezago, adjuntando:

- Ficha IDI
- Informe Favorable



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma ChileIndica y/o SIGFE del mes correspondiente.

Avances en la ejecución de proyectos **septiembre 2022** en Chile indica:

- “**Mejoramiento eje Cívico Río de Janeiro, Freirina**”, código bip 30400053-0, Unidad técnica Serviu, con una avance presupuestario del 83%
- “**Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina**”, código bip 30135440-0, Unidad Técnica Municipalidad Freirina, avance financiero de un 12%.
- “**Mejoramiento Casa de la Cultura, Freirina**”, código bip 40030114-0, Unidad técnica I. Municipalidad de Freirina. Sin avance financiero al igual que el mes anterior.
- “**Mejoramiento Ruta C-46, Vallenar Huasco**”, código bip 30081108-0, Unidad técnica Dirección de Vialidad, con un avance de 20% de avance presupuestario.
- “**Mejoramiento Puente Los Guindos**”, código bip 40004538-0, Unidad técnica Dirección de Vialidad, se mantiene gasto del mes anterior (63,72%). Iniciativa sectorial etapa Diseño y recursos sectoriales.
- “**Mejoramiento CBI ruta C-462 S: Puente Los Guindos- La Arena**”, código IDI 40011741 y “**Mejoramiento camino Básico intermedio Ruta C-500S El Morado Chañarla de Aceituno**” código IDI 40020322, están con 0% avance en plataforma.
- “**Mejoramiento Espacio Público y Circuitos Peatonales Casco Histórico de Freirina, código BIP 40014168**, sin avance respecto del mes junio (34,7 %)
- “**Levantamiento Cartografía Base Plan Regulador Comunal Freirina (Actualización PRC de Freirina), código BIP 40013594**, sin avance financiero durante el mes informado (mes julio 56%). Esta idi solo refiere a Levantamiento Cartográfico.
- “**Instalación sistema APR Longomilla, La Florida, Maitencillo y Quebrada Honda, Vallenar**”, con avance en Chile indica de un 100% para el año. Sin embargo esta corresponde a una iniciativa provincial y en Chile indica no especifica proporción que incluye a la Localidad de Maitencillo. En registro Plan Rezago reporta un 36% por lo cual se deberá chequear la información.

Respecto de las iniciativas contenidas en el plan, indique cuáles de estas han tenido modificaciones en su estado de avance técnico y/o financiero, de acuerdo con su programación.

Nota: Para calcular la variación presupuestaria de las iniciativas, se sugiere considerar la siguiente fórmula
$$\frac{\text{ppto ejecutado mes } 1 - \text{total ejecutado mes } 1}{\text{total ejecutado mes } 1} \times 100$$

Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.
Se informará próximo mes hitos, vistas técnicas o finalización de proyectos.

Indique las gestiones realizadas por el equipo ejecutor del plan, para potenciar la <u>difusión y transparencia y rendición de cuentas</u> sobre los avances y resultados alcanzados por este en el periodo reportado. Considere: balances, inauguraciones, lanzamientos, rendición de cuentas, cuentas públicas, notas beneficiarias, páginas web y/u otros.

Indique otras observaciones relevantes asociadas a la ejecución del plan (iniciativas que no inician, desestimadas, que no han cumplido con la fecha estimada de inicio, entre otras).
En relación a proyectos cartera deportes Plan de Rezago, la Municipalidad será la Unidad Técnica y van a contratar un profesional para elaborar los diseños de dos multicanchas, el profesional hará el diseño técnico y especificaciones. Se espera tener diseños en septiembre.



Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la <u>sostenibilidad</u> de este. Considere formulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.
Se convocará a la Mesa Regional de Plan de Rezago , para abordar la Gobernanza del Plan de Rezago, promover una acción coordinada y eficaz con todos los actores involucrados en el Plan, Gobierno Regional, Servicios Públicos, Direcciones.
También se volverá a reunir a los servicios públicos por sector para saber cuáles son las problemáticas y o avances de iniciativas.

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada



FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)
PLAN

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISIÓN
PLAN